

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

### ১। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

#### ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনাসমূহ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	সময়সীমা	মন্তব্য
০১	বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করণ	১০০%	৩০/১০/২০২০খ্রিঃ	চলমান
০২	সঠিক মানের ফিউজ স্থাপন	১৭৫০ টি	৩০/০৪/২০২০খ্রিঃ	চলমান
০৩	ওইট অব-ওয়ে করণ	১০,০০০ কিঃ মিঃ	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
০৪	কানেক্টর স্থাপন	৮০০০টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
০৫	৩৩ কেভি রিলে সেটিং পরিবর্তন করণ	১৭ টি	ইতোমধ্যে সম্পন্ন	
০৬	পোল টু পোল ও ডুপেন্সতার তার পরিবর্তন	৬০০ টি স্পট	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
০৭	১০ বছরের উর্ধ্বে ১ ফেজ মিটার পরিবর্তন	২০০০ টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
০৮	পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ করণ	১০০%	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
০৯	ফেজ ব্যালেন্সিং	৪৫ টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
১০	ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং চেক করণ	২৩০০টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
১১	নিয়মিত লাইন পরিদর্শন	১০০%	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
১২	পোল/ ক্রসআর্ম/গাই/লগ রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
১৩	অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ	৪০টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান
১৪	ফিউজ কাট-আউট পরিবর্তন	৩০০০ টি	৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ	চলমান

#### খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনাসমূহঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সীমা	মন্তব্য
০১	সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা বাসআবায়ন	৩০/০৯/২০২০ খ্রিঃ	
০২	চৌমুহনী গ্রীডের আওতায় ৩৩ কেভি বে-এক্সটেনশন	০৩/১০/২০২০ খ্রিঃ	ইউআরইডিএস
০৩	চৌমুহনী গ্রীডের আওতায় ২২ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ	৩১/১২/২০২০ খ্রিঃ	ইউআরইডিএস/১.৫ এমসিসিপি

#### গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনাসমূহঃ

##### ০১। উপকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	উপকেন্দ্রের নাম	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	সময়সীমা	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
০১	সূর্যচর-২	১০	৩০/১২/২০২০খ্রিঃ	১.৫ এমসিসিপি	
০২	চাটখিল-৩	১০	৩০/১২/২০২০খ্রিঃ		
০৩	সোনাইমুড়ী-৪	১০	৩০/০৬/২০২১খ্রিঃ	ডিএনইএস	জমি হুকুম দখল প্রক্রিয়াধীন

##### ০২। সুইচিং স্টেশন নির্মাণ সংক্রান্তঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সীমা	মন্তব্য
০১	সদর সুইচিং স্টেশন নির্মাণ	কাজ সম্পন্ন (উদ্ভোদনের অপেক্ষায়)	ইউআরইডিএস