




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।



উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০২.০৩৫১.০০৯.১৭.০০২.১৭- ৫০৪

তারিখঃ ০২/১১/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বিষয়ঃ- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)র আওতায় ২০২১-২২ ইং অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৪৭.২০২১-৪৩/১ তাং-১৬/১০/২০২২ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)র আওতায় ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বৎসরে থোক বরাদ্দের অর্থ ব্যবহারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত পূর্বক সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ প্রতিবেদন ছক-১(এক) সেট।


০২.১১.২০২২

(মোঃ মাহফুজুল হক)

উপজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

email:ue.lama@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
- ২) উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”

প্রতিষ্ঠানের নাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসগুর, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
এজাপ খোক /বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন --জুলাই/২০২২ইং

| তারিখ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের নাম | প্রাক্রান্ত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয় | সংশ্লিষ্ট SDG কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন | | অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ | কার্যদেশের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট/দ র | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (লেখার/ সিপিপি/সি) |
|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৫/৮/২০২১ | ৩১.৮৭ | ৪ | ৫০০,০০০.০০ | ৪৭৫০০০.০০ | ৪৭৪৯৯৯.০০ | ৮ | ১০০% | ১০০% | ১৪/৯/২১ | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন/দৈনিক আজাদী | ৫% | টেক্স |
| ২/১১/২০২১ | ৩১.৮৭ | ২ | ২৪৫,০০০.০০ | ২৩২৭৫০.০০ | ২৩২৭৫০.০০ | ৬,৭ | " | " | " | " | " | ২৫/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| ২/৬/২০২২ | ৩১.৮৭ | ৩ | ৩৫৫,০০০.০০ | ৩৩২২৫০.০০ | ৩৩২২৫০.০০ | ৮ | " | " | " | " | " | ৩০/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| ১৭/৪/২০২২ | ৩১.৮৭ | ৪ | ৪০০,০০০.০০ | ৩৮০০০০.০০ | ৩৭৯৯৯৯.০০ | ৮ | " | " | " | " | " | ৩০/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| ১৬/৮/২০২১ | ৫.৬২ | ২ | ২৪৫,০০০.০০ | ২৩২৭৫০.০০ | ২৩২৭৫০.০০ | ৬,৭ | " | " | " | " | " | ২৫/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| ৯/৯/২০২১ | ২০.০০ | ২ | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৮৯৯৫৭.০০ | ২ | " | " | " | " | " | ২৫/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| ৯/৫/২০২২ | ৩৪.০০ | ৮ | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৮ | " | " | " | " | ৮/৩/২০২২ | ৫/৪/২০২২ | " | " | PIC |
| | | ৬ | ২৭০,০০০.০০ | ২৫৬৫০০.০০ | ২৫৬৪৮২.০০ | ৬ | " | " | " | " | " | ১০/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| | | ২ | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২ | " | " | " | " | " | ৫/৪/২০২২ | " | " | PIC |
| | | ৬,৭ | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৮৯৯৮৬.০০ | ৬,৭ | " | " | " | " | " | ২০/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| | | ৬ | ১০০,০০০.০০ | ৯৫০০০.০০ | ৯২৪৪৭.০০ | ৬ | " | " | " | " | " | ২০/৪/২০২২ | " | " | টেক্স |
| | | ৮ | ২৫০,০০০.০০ | ২৩৭৫০০.০০ | ২৩৭৪৯৬.০০ | ৮ | " | " | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | " | " | টেক্স |
| | | ৮ | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৮ | " | " | " | " | " | ২৫/৫/২০২২ | " | " | PIC |

| তারিখ | টাকার পরিমাণ | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | সংশ্লিষ্ট SDG কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থায়নের তারিখ | কার্যদেশের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত প্রকল্পের নাম | রেট/সর | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে | জামা আয় তালিকা ক্রম |
|-------|--------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------|
| | | | প্রাকল্পিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় | | আর্থিক | ভৌত | | | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| | | পাশানির আগা হইতে রাজপাড়া সড়কে যাতায়াতে আবু ছিদ্দিকের বাড়ির পার্শ্ব কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৮৯৯৯৯.০০ | ৪ | ১০০% | ১০০% | ১৪/৯/২১ | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | সৈনিক বাংলাদেশ পুলিশ/সৈনিক আঞ্চলিক | ৫% | টেন্ডার | |
| | | বগাইছড়ি আশকর আলীর চাষের জমির পার্শ্ব ড্রেইন নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৪ | " | " | " | " | ২০/৩/২০২২ | ২০/৪/২০২২ | PIC | " | PIC | |
| | | হায়দারনাসী গুলিহান বাজারে কাচা বাজার রক্ষার্থে গাইডওয়াল নির্মাণ। | ১৫০,০০০.০০ | ১৪২৫০০.০০ | ১৪২৫০০.০০ | ৪ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | বদরকির্তি মসজিদের পূর্ব পার্শ্ব ফুট ব্রিজ নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ৪ | " | " | " | " | " | " | " | " | টেন্ডার | |
| | | ফাসিয়াখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে জলছাদ নির্মাণ। | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২ | " | " | " | " | ১০/৪/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | PIC | " | PIC | |
| | | ইয়াত্জা কেন্দ্রীয় মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১৮৯,৬৯৮.০০ | ৪ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | উত্তর মানুগ্যা জামে মসজিদ, ফকিরখোলা মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার জামে মসজিদে শৌচাগার নির্মাণ। | ৬০৭,০০০.০০ | ৫৭৬,৬৫০.০০ | ৫৭৬,০৯৩.০০ | ৬, ৬, ৬ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | উত্তরপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক এর ডাকনবোধকক্ষে বালির বস্তা ও বালি প্যালাসাইডিং করণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৪ | " | " | " | " | ১২/২/২০২২ | ১৫/৪/২০২২ | PIC | " | PIC | |
| | | সুত্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ও সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ। | ১৮০,০০০.০০ | ১৮০০০০.০০ | ১৭৯০০০.০০ | ২ | " | " | " | " | ৬/৪/২০২২ | ২০/৪/২০২২ | PIC | " | PIC | |
| | | চিউনী পাড়া হারিবিয়া মাদ্রাসার শৌচাগার নির্মাণ। | ১৮০,০০০.০০ | ১৭১০০০.০০ | ১৬৮৭০৮.০০ | ৬, ৬ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | বাছুরী পাড়া রোড হইতে নবাব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ৩০০,০০০.০০ | ২৮৫০০০.০০ | ২৮৪৪১৩.০০ | ৪ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | আমতুলী মুসলিম পাড়া জামে মসজিদের বাড়ান্দা নির্মাণ। | ৩৩০,০০০.০০ | ৩১৩৫০০.০০ | ৩১৩৪৯৫.০০ | ৬ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |
| | | সরই ইউনিয়ন পরিষদের পুকুরে পাকা ঘাট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৮৯৯৯৯.০০ | ৪ | " | " | " | " | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | " | " | টেন্ডার | |

১৫০

| তারিখ | টাকার পরিমাণ | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | | | সংশ্লিষ্ট SDG কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন | | অগ্রগতির তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান | কার্যদেপ্তার তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেটিং/স্কোর | কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে | জামা আয়/টাকার | |
|-------|--------------|--|-------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----|
| | | প্রাকল্প নাম | চুক্তিমূল্য | প্রাকল্পিত মূল্য | অর্থ ব্যয় | কোড | | আর্থিক | ভৌত | | | | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | |
| | | হাসনা পাড়া রাস্তায় ব্রিজের সামনে গাইডওয়াল নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১০০% | ১০০% | ১৪/৮/২১ | ১২ | ২৮/১/২০২২ | ২০/৩/২০২২ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | PIC | | |
| | | সবই ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তায় যাত্রী জটিনী নির্মাণ। | ৩৭০,০০০.০০ | ৩৭১,০০০.০০ | ৩৭১,০০০.০০ | | " | " | " | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | ৫% | less | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২০ |
| | | কালিয়াপাড়া রাস্তায় সাহাব উদ্দিনের বাড়ী হতে ফরিদ চেয়ারম্যান পাড়া রাস্তায় এইচবিবি করণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | | " | " | " | | ২৮/১/২০২২ | ২০/৩/২০২২ | " | " | " | PIC | | |
| | | লেমুশালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে লেমু খালে গাইডওয়াল নির্মাণ। | ৩০০,০০০.০০ | ২৮৫,০০০.০০ | ২৮৫,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২১ |
| | | কলারঝিড় মংক্রপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ কক্ষ বিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ। | ২৪৫,০০০.০০ | ২৩২,৯৫০.০০ | ২৩২,৯৫০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২২ |
| | | জামালপুর পাড়া জামে মসজিদ ২ কক্ষবিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ। | ২২৬,৫০০.০০ | ২১৫,৯৫০.০০ | ২১৫,৯৫০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৩ |
| | | পুলিশক্যাম্প পাড়া হইতে মংক্রপাড়া রাস্তায় আকবরের বাড়ির পার্শ্বে কিড়িতে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৪ |
| | | মংক্রপাড়া পাড়ার পার্শ্বে কিড়িতে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৫ |
| | | রুপসীপাড়া আমি পাড়া ক্যাম্পের গোলঘর নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | | " | " | " | | ২৮/১/২০২২ | ২০/৩/২০২২ | " | " | " | PIC | | |
| | | পুলিশক্যাম্প পাড়া হইতে মংক্রপাড়া রাস্তায় নয়া মামা পাড়া রাস্তায় ভাংগন রোধে বন্ধ প্যালাসাইডিং করণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | | " | " | " | | ২৮/১/২০২২ | ২০/৩/২০২২ | " | " | " | PIC | | |
| | | মাইকা পাড়া হইতে রাজা পাড়া রাস্তা সংস্কার। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | | " | " | " | | ২৮/১/২০২২ | ২০/৩/২০২২ | " | " | " | PIC | | |
| | | শিলেরতুয়া বাজার হইতে নয়া মামা পাড়া রাস্তায় ভালতলায় ড্রেইন কালভার্ট নির্মাণ। | ১০০,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৬ |
| | | বেদাডটা ও হান্সঝিড় যাতায়াতের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | ১৯০,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৭ |
| | | ৫ নং ওয়ার্ডের খোদারবাগ জামে মসজিদ সংলগ্ন শৌচাগার নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৮৮,৫৬০.০০ | ১৮৮,৫৬০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৮ |
| | | ৬ নং ওয়ার্ডে নয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৮৯,৯০০.০০ | ১৮৯,৯০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ২৯ |
| | | ৭ নং ওয়ার্ডে মনানামা পাড়া সৈয়দপুরের বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৮০,০০০.০০ | ১৮০,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ৩০ |
| | | ফাইতং ইউনিয়ন পরিষদের পানির লাইন স্থাপন। | ১০০,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | | " | " | " | | ১২/৩/২০২২ | ০৫/৫/২০২২ | " | " | " | ৫/৫/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | ৩১ |

১৫

| তারিখ | টাকার পরিমাণ | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | | সংশ্লিষ্ট SDG কোড | প্রকল্প | | কার্যদেশের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট/স র | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে | জমা আয় টা কতনে হয়েছে |
|-------|--------------|---|-------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | প্রাকল্পিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয় | আর্থিক | | বাস্তবায়ন | অর্থায়ন | | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| | | ১৯ নং ওয়ার্ডের বাঙ্গালিপাড়া জামে মসজিদে শৌচাগার নির্মাণ। | ২০০,০০০.০০ | ১৯০০০০.০০ | ১৮৮৫৫০.০০ | ৬ | ১০০% | ১০০% | ১৪/৯/২১ | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন/সিনিক আজাদী | ৫% less | ৫ |
| | | ৪ নং ওয়ার্ডের মাহশখালী পাড়া পুতু সওদাগরের পুকুরের সিঁড়ি নির্মাণ। | ১০০,০০০.০০ | ৯৫০০০.০০ | ৯৪৬৭৯.০০ | ৮ | " | " | " | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ৫/৫/২০২২ | " | ৫% less | ৫ |
| | | ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের আবু তাহেরের বাড়ী হইতে কারিয়ান ওসমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৮ | " | " | " | ১০/২/২০২২ | ১০/২/২০২২ | ১০/৩/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | ৯ নং ওয়ার্ডের কারিয়ান পাড়া চলাচলের বাস্তবায়ন কালভার্ট রক্ষার্থে আরসিসি ঢালানি করণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ৮ | " | " | " | ১০/২/২০২২ | ১০/২/২০২২ | ১০/৩/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | লামা উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ। | ২৫৫,০০০.০০ | ২৫৫,০০০.০০ | ২৫৫,০০০.০০ | ১ | " | " | " | ২/২/২০২২ | ২/২/২০২২ | ২/২/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের টেন্ডার সংক্রান্ত ব্যয় (০.৫০%) | ৬৫,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ | ১ | " | " | " | " | " | " | " | " | ৫ |
| | | লামা উপজেলায় উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন বাবদ ব্যয় (১%)। | ১২৭,০০০.০০ | ১২৭,০০০.০০ | ১২৭,০০০.০০ | ১ | " | " | " | ১৭/২/২২ | ১৭/২/২২ | ২/৩/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লামা-সুয়ালক রাস্তার বিভিন্ন চেইনেজে পাহাড় ধসে পড়া মাটি অপসারণ, খোয়া ও বালি দ্বারা জরুরী মোরামত। | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৩৯২,২০২.০০ | ৮ | " | " | " | ১৬/২/২২ | ১৬/২/২২ | ২/৩/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | সাম্প্রতিক অতি বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লামা-রুপসীপাড়া রাস্তায় বিভিন্ন চেইনেজে পাহাড় ধসে পড়া মাটি অপসারণ, খোয়া ও বালি দ্বারা জরুরী মোরামত। | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৮ | " | " | " | ২/৫/২০২২ | ২/৫/২০২২ | ২/৬/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | লামা উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২ | " | " | " | ২/৫/২০২২ | ২/৫/২০২২ | ২/৬/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | লামা উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ। | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২ | " | " | " | ২/৫/২০২২ | ২/৫/২০২২ | ২/৬/২০২২ | " | " | ৫ |
| | | বিগত ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরের সারই ইউনিয়নের মসজিদ মোরামত কাজের ব্যয়ে পরিশোধ। | ৯৪৭,৫০০.০০ | ৯৪৭,৫০০.০০ | ৯৪৭,৫০০.০০ | ৬ | " | " | " | ৪/৫/২০২১ | ৫/৫/২০২১ | ২৪/৬/২০২২ | " | " | ৫ |

১৪৬

| তারিখ | টাকার পরিমাণ | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়ন | | | | সংশ্লিষ্ট SDG কোড | প্রকল্প | | অর্থায়নের তারিখ | কার্যক্রমের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত প্রতিবেদনের নাম | রেডি/দ্র | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে | জমা |
|-------|--------------|--|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---------|-----|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|-----|
| | | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | চুক্তিমূল্য | ৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয় | | আর্থিক | ভৌত | | | | | | | | |
| ২ | ৩ | | ৫ | ৬ | ৬ | ৫ | ৫ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১ | |
| | | লামা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জন সাধারণের মাঝে বিনামূল্যে উপজেলার মনোগ্রাম চিহ্নিত (কোড/১৯) মাঝে বিতরণ। | ৫৬২,০০০.০০ | ৫৬২,০০০.০০ | ৫৬৬,১৯৯,১.০০ | ৬ | " | " | ২৩/১/২২ | ২৩/১/২২ | ২৬/১/২০২২ | | | RFQ | ১ | |
| | | উপজেলা পরিষদের জোড়বাড়ি মেরামত ও রক্ষণ। | ২,০০০,০০০.০০ | ১,৯৯,০০০.০০ | ১,৯৮,৫৪২,৫.০০ | ৫ | " | " | ৬/৩/২০২২ | ১২/৩/২০২২ | ৬/৫/২০২২ | দৈনিক দেশবাস্ত/দৈনিক দেশের কথা | ০.৫% less | টেজর | ১ | |
| | | উপজেলা পরিষদের সামনের মাঠ ভরাট | ১,৫০০,০০০.০০ | ১,৪২৫,৫০০.০০ | ১,৪২৫,৫০০.০০ | ৫ | " | " | ৩১/৫/২০২২ | ১/৬/২০২২ | ১৯/৬/২০২২ | দৈনিক ডোরের পাতা/দৈনিক দেশের কথা | ৫% less | টেজর | ১ | |
| | | উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে রাস্তা মেরামত, উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে কালভার্ট মেরামত ও উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ড্রেইন মেরামত। | ১,৯০০,০০০.০০ | ১,৮০৫,০০০.০০ | ১,৮০৫,০০০.০০ | ৫ | " | " | ৩১/৫/২০ | ১/৬/২০২২ | ১৯/৬/২০২২ | " | ৫% less | টেজর | ১ | |
| | | উপজেলা পরিষদের গ্যারেজ মেরামত | ১৭০,০০০.০০ | ১৭০,০০০.০০ | ১৭০,০০০.০০ | ৬ | " | " | ৩১/৫/২০২২ | ১/৬/২০২২ | ২০/৬/২০২২ | | | PIC | ১ | |

(Signature)

রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন --জুলাই/২০২২ইং

| প্রকল্পের ধরন কোড নং | প্রকল্পের সংখ্যা (এডিপি/রাজস্ব) | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল | প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি | | | রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয় | | এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয় | | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট/দ র | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেস্টার/ সিপিপি) | জমা আয় ভাঙে টা- কড় হয়ে ছে কি |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|---|--|
| | | | এডিপি টেন্ডার ও সিসিপিপি কতটি ও মোট টাকা | রাজস্ব টেন্ডার ও সিসিপিপি/কোটেশন কতটি ও মোট টাকা | এ বছরের আয় | মোট আয় | মোট ব্যয় | অর্থায়নের তারিখ | কার্যদানের তারিখ | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |

বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

| প্রকল্পের ধরন কোড নং | প্রকল্পের সংখ্যা (এডিপি/রাজস্ব) | প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল | প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি | | রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয় | | এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয় | | গত বছরের জের | এ বছরের আয় | মোট আয় | মোট ব্যয় | এ বছরের মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | গত বছরের জের | এ বছরের মোট আয় | মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | গত বছরের জের | এ বছরের মোট আয় | মোট ব্যয় | এ বছরের মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | এডিপি টেন্ডার ও সিসিপিপি কতটি ও মোট টাকা | রাজস্ব টেন্ডার ও সিসিপিপি/কোটেশন কতটি ও মোট টাকা | এ বছরের আয় | মোট আয় | মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | | | | | | | | | | | | | | | | গত বছরের জের | এ বছরের মোট আয় | মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | গত বছরের জের | এ বছরের মোট আয় | মোট ব্যয় | অবশিষ্ট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | ৫৪ | ৫৫ | ৫৬ | ৫৭ | ৫৮ | ৫৯ | ৬০ | ৬১ | ৬২ | ৬৩ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৬ | ৬৭ | ৬৮ | ৬৯ | ৭০ | ৭১ | ৭২ | ৭৩ | ৭৪ | ৭৫ | ৭৬ | ৭৭ | ৭৮ | ৭৯ | ৮০ | ৮১ | ৮২ | ৮৩ | ৮৪ | ৮৫ | ৮৬ | ৮৭ | ৮৮ | ৮৯ | ৯০ | ৯১ | ৯২ | ৯৩ | ৯৪ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৭ | ৯৮ | ৯৯ | ১০০ |

ধরনের জন্য কোড : ১। যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট ইত্যাদি), ২। পানীয় জন ও পর্যটন, ৩। শিক্ষা, ৪। ভৌত অবকাঠামো, ৫। স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

মন্তব্য : (এডিপি থেকে বরাদ্দের নিয়মনিতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)।

(যোঃ মুসল্লী আমিন)
হিসাব রক্ষক
এস, জি, ই, ডি
শ্রীমান বাসুদেবান পার্বত্য জেলা

(মোঃ মাহফুজুল হক)
উপজেলা প্রকৌশলী
শ্রীমান সুরকার প্রকৌশল অফিসের
শ্রীমান বাসুদেবান পার্বত্য জেলা।

(মোঃ মোস্তফা আলম কামাল)
পরিচালক ব্লক ১-৩৩৩
উপজেলা বিবি অফিসের
শ্রীমান বাসুদেবান পার্বত্য জেলা

(মোঃ মোস্তফা আমিন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শ্রীমান বাসুদেবান পার্বত্য জেলা।