



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।



উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০২.০৩৫১.০০৯.১৭.০০২.১৭-১৮৮৮

তারিখঃ ২১/১২/২০২১ খ্রিঃ

প্রতি,


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বিষয়ঃ- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)'র আওতায় ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।


সূত্রঃ- ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০৩৯.২০১৯-১০৭ তারিখঃ ২১/১১/২০২১ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয়-অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সূত্রস্থ স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)'র আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে খোক বরাদ্দের অর্থ ব্যবহারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত পূর্বক সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ প্রতিবেদন ছক-১(এক) সেট।


উপজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।


e-mail:ue.lama@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

- ১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
- ২) চেয়ারম্যান, লামা উপজেলা পরিষদ, লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

প্রতিষ্ঠানের নাম: **লামা**
 এডিপি খোক /বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন --জুন/২০২১ইং

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শেখ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হুজুমূল্য	৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রিকার তাৎকালিক প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেঙ্কার/ সিপিপি/সি) সিপিপি
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	৯/৯/২০২০	৩৬৯৬০০০.০০	গজলিয়া হইতে বাইশফড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালাভাট বাইশফড়ি নয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সশিফ করণ	২৫০,০০০.০০	২৩৭৫০০.০০	২৩৬০৮১.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	১৫/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১৫/০৫/২০২১	৫%	টেঙ্কার (LTM)
২	২৪-১১-২০২০	১৮৪৮০০০.০০	আকিরাম পাড়া কাঞ্চালিক নীর্জা ঘরের পার্শ্ব ২ কক্ষ বিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ	২৪৫,০০০.০০	২৩২৭৫০.০০	২৩২৩১৮.০০	৬	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	"	"	"	"	"	"
৩	৮/২/২০২১	২৭৭২০০০.০০	গাইন্দা পাড়া ধর্মজিহা বৌদ্ধ বিহারের জাদীতে উটার সিঁড়ি নির্মাণ	৩০০,০০০.০০	২৭৫০০০.০০	২৮৪৪৪৫.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	"	"	"	"	"	"
৪	১৩/০৮/২০২১	৪২৫০০০০.০০	বড় বড় হেতমান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সিঁড়ি নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	২/২/২০২১	৫/২/২০২১	৫/৩/২০২১		সমদর	CPPC
৫	২৯/০৯/২০২০	২২৮০০০০.০০	মোহাম্মদ পাড়া এনভেদারী মাদ্রাসার ফোর উম্ময়ন ও আসবাবপত্র সরবরাহ	২০০,০০০.০০	১৩০,০০০.০০	১৩০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	"	২/২/২০২১	"		"	CPPC
৬	১৭/১২/২০২০	১০৬০০০০.০০	মেরাখোলা মসজিদের অভ্যুত্থান নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	"	"	"		"	CPPC
৭	২৯/০৩/২০২১	১৬৫০০০০.০০	মেরাখোলা হরি মন্দিরের কীর্তনখর নির্মাণ	৪০০,০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৭৯৯৮৮.৬০	২	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	১৫/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১	১৪/০৬/২০২১		৫%	টেঙ্কার (LTM)
৮	২২/১১/২০২০	২০০০০০০.০০	হেটবমু যাওয়ার রাস্তায় নুনাবিরি শশানের পার্শ্ব কালাভাট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	২/২/২০২১	৬/২/২০২১	৫/৮/২০২১		সমদর	CPPC
৯	২৪/১২/২০২০	১৫০০০০০.০০	লামা ইউনিয়নের ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন উপজাতীয় পাড়ায় মাইক সরবরাহ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	২০/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১	২৫/০৫/২০২১		"	CPPC
১০	২৫/০৩/২০২১	১০০০০০০.০০	মেরাখোলা বিদ্যালয় মেসারামত	১৮২,০০০.০০	১৮২০০০.০০	১৮২০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	১১/২/২০২১	২০/০২/২০২১	২০/০৮/২০২১		"	CPPC
১১	২/৫/২০২১	১৫০০০০০.০০	হুজাই পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইউ বক্স জেইন কালাভাট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৫/০২/২০২১	১০/৫/২০২১	১২/৫/২০২১	১০/৬/২০২১		"	RFQ

(Handwritten signature)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কার্যদেপের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কেন পছন্দিত করা হয়েছে/ (টেঙ্কার/ সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেদিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মাস্তব্য
						আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
৪	৪	৫	৬	৭	৪	১০০%	১০০%	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	ভূস্থিতি বাজার বাইতুল শরফ জামে মসজিদে যাওয়ার রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ ও একটি সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ	২৯২,০০০.০০	২৭৪০০.০০	২৭৭৩৯৯.০০	৪, ৬	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	১৫/০৪/২০২১	১৮/০১/২০২১	২০/০৫/২০২১	দেইফেক ও নতুন বাংলাদেশ	৫% less	টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	কিশোরগঞ্জ জামে মসজিদের গভীর পানির কলভাট নির্মাণ	২৮৩,০০০.০০	২৬৮৮৫০.০০	২৬৬৮০৬.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	"	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মসজিদ ভিত্তি জামে মসজিদে ২ কক্ষ বিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ	২৪৫,০০০.০০	২৩২৭৫০.০০	২৩২৩১১.০০	৬, ৬	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	২০/০৪/২০২১	১৫/০৫/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	কালাইয়া পাড়া রাস্তায় সুস্বাদের জমির পার্শ্ব কলভাট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	৯/২/২০২১	১৫/০২/২০২১	৩০/০৩/২০২১	"	"	CPPC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	জোড়মানি পাড়া মুরগির রাস্তায় সলিন করন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪, ২	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	১২/২/২০২১	০৫/৪/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	কুসপাঁসাতা ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ এইচবিবি করন	৫০০,০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৬৯,৩৭৭.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	১৫/০৪/২০২১	২০/০৪/২০২১	১৮/০৫/২০২১	দেইফেক ও নতুন বাংলাদেশ	৫% less	টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	শিল্পরত্না জামে মসজিদে ২ কক্ষ বিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ	২৪৫,০০০.০০	২৩২৭৫০.০০	২৩২,৩৯৩.০০	৬, ৬	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	১৩/০৬/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ধানাই ২৩কিমি- কালামিয়া পাড়া যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	২/২/২০২১	০৫/২/২০২১	২/৪/২০২১	"	"	CPPC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	তুই নাই শ্রো পাড়া ক্রমা বিহারের উন্নয়ন	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	"	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	পুলিশ ক্যাম্প পাড়া বাজারের পার্শ্ব শৌচাগার নির্মাণ	২৪৫,০০০.০০	২৩২৭৫০.০০	২৩২,৩৯৩.০০	৬, ৬	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	২০/০৪/২০২১	১৩/০৬/২০২১	দেইফেক ও নতুন বাংলাদেশ	৫% less	টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ফাইতং নয়াপাড়া রাস্তা হইতে সুতাবাদি ভাংগা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	৩০০,০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২৮৪৯৯৬.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	১৫/০৪/২০২১	১৮/০৪/২০২১	১৪/০৬/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ফাইতং উচ্চ বিদ্যালয়ের দরজা জানালা ও প্রস্টার করন	২৫০,০০০.০০	২৩৭৫০০.০০	২৩৭৫০০.০০	৪, ২	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	১৩/০৬/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ফাইতং বংশোলা জামে মসজিদের রাস্তায় কলভাট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮৯৪৭২.৫০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	১৪/০৬/২০২১	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ফাইতং হেডম্যানপাড়া বৌদ্ধ বিহারের সড়িতে ছাউনী নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	২/২/২০২১	৩/২/২০২১	০৫/৩/২০২১	"	"	CPPC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	বড়শোলা হতে বাড়ানপাড়া রাস্তায় কলভাট নির্মাণ	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	"	"	"	"	"	"	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	সোনাইহুড়ি জামে মসজিদে ২ কক্ষবিশিষ্ট শৌচাগার নির্মাণ	২৪৫,০০০.০০	২৩২৭৫০.০০	২৩২,৩৯৩.০০	৬, ৬	১০০%	১০০%	২৫/০১/২০২১	১৫/০৪/২০২১	১৮/০৪/২০২১	১৩/০৬/২০২১	দেইফেক ও নতুন বাংলাদেশ	৫% less	টেন্ডার (LTM)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদন --জুন/২০২১ইং

ক্র. নং	২০২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (বিবরণী)	রাজস্ব	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	অর্থায়নের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেইয়ার/সিপিপি)	
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য		৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)								ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গুণগত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

নং	প্রকল্পের ধরন কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা (এডিপি/রাজস্ব)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়							
				এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড : ১। যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট ইত্যাদি), ২। পানীয় জল ও পর্যটনস্বাক্ষর, ৩। শিক্ষা, ৪। শৌচ অবকাঠামো, ৫। স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

বার্ষিক মন্তব্য : (এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়মনিতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জনগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)।

(Handwritten signature and stamp)
 সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক (জিও নার)
 রাজস্ব খাতের অর্থায়ন অধিদপ্তর
 রাজস্ব গণ্ডিত জেলা