

"প্রতিবেদন চূর্ণ"

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, উপজেলা : গান্ধি, জেলা : কক্সবাজার।
 ২। এডিপি খোঁক/ বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতাধীন পৃথক প্রকল্পের (২০২১-২০২২)।

প্রতিবেদন : উপজেলা পরিষদ, গান্ধি, পানদুবান।

ক্র.সং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (সংকট টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	প্রকল্পিত মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়	গ্রন্থকৃত বাস্তবায়ন আয়গতি		আগিকার তারিখ	কর্তৃপক্ষের তারিখ	সার আয়ের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচয়ের মান	সেট/নিয়ন্ত্রক	কেন্দ্র পরিচয়ের কার্যকরতার হার (সেট/নিয়ন্ত্রক)	কেন্দ্র পরিচয়ের কার্যকরতার হার (সেট/নিয়ন্ত্রক)	কেন্দ্র পরিচয়ের কার্যকরতার হার (সেট/নিয়ন্ত্রক)	কেন্দ্র পরিচয়ের কার্যকরতার হার (সেট/নিয়ন্ত্রক)
								আগিকার (%)	সেট (%)										
১	০৫/০৫/২১	৩০.১৫	কার্য প্রকল্পে অসমাপ্ত আরসিসি নির্মিত কাজ সমাপ্তকরণ	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২	০২/১১/২১	৩০.১৫	ইফারেস্টে পাতা মারকা শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ	১০,০০,০০০	৯,৫০,০০০	৯,৫০,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৩	২৬/০২/২২	৩০.১৫	কোলাক ক্রিমুরা পাতার ঘাটে অসমাপ্ত আরসিসি নির্মিত কাজ সমাপ্তকরণ ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৪	১৫/০৪/২২	৩০.১৫	ফোলাউ পাতার মাঝখানে বিভিন্ন আরসিসি ফুটব্রীজ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	৯,১০,০০০	৯,১২,০০০	৯,১২,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
		১২০.৬০	কক্সা নিউসপল ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			বলীপাতাতে আরসিসি ফিলার দ্বারা বিহীন ঘর নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			কাঠ পাতাতে কমিউনিটি সেটার ঘর নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			ধানটি বাজার জামে মসজিদের বাউচারী ওয়াল নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			নারিকেল পাতা পাঠাগার হলরুমে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			উপজেলার সার্বজনীন সতা কক্ষে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			বড়মদক তিতর পাতাতে সাংস্কৃতিক সংঘ ঘর নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			টাইলিং পাতার নদীর ঘাটে আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			শেডম্যান এসোসিয়েশন ভবন নির্মাণ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪,০০,০০০	৩,৮০,০০০	৩,৮০,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			হোটেলমদক সাবইউ পাতা কমিউনিটি সেটার ঘর নির্মাণ	৫,০০,০০০	৪,৯৫,০০০	৪,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			প্রশিক্ষিত বেকার মহিলাদের মাঝে সেগার নির্মাণ	৩,০০,০০০	২,৯৫,০০০	২,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			কৃষকদের মাঝে পৃথক উপকরণ সামগ্রী ফুট পাম্প স্প্রে মেশিন বিতরণ	৪,০০,০০০	৩,৯৫,০০০	৩,৯৫,০০০	১০০%	১০০%	২৪/০৫/২২	২২/১০/২০	২২/১০/২০	০৯/০৫/২২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%




৩। পরিকল্পনা বাহি ও অতিরিক্ত তালিকা :


পারিকল্পনা বাহি (আছে/নাই) আছে	বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি) হয়নি	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি) হয়নি	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মানচিত্রিং (করা হয়েছে/হয়নি) হয়নি	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
----------------------------------	---	--	--	--------------------	---------

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও আওতা সুবিধা : (প্রকল্পের ধরনে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন কোডের কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়		এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়		মোট আয় মোট ব্যয়	অডিট সম্পত্তি মোট অসম্পত্তি	বাস্তবায়ন/বস্তবা য়িত প্রকল্পের নাম ও কোড নং
					গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের			
১	যোগাযোগ- (১) পানীয় জল ও পয়নিষ্কাশন-(২) শিক্ষা (৩) ভৌত অবকাঠামো-(৪) স্বাস্থ্য সেবাও সমাজ কল্যাণ-(৫)	৩৩টি	৪ জুলাই/২১ হতে জুন/২২ পর্যন্ত।	৫ ১৪টি টাকা- ৭৫,৬০,০০০/-	৬ (আর এফ কিউ + পি আই সি) = (০৪+১৫)=১৯টি টাকা- ৪৫,৫০,০০০/	৭ ৭	৮	৯	১০ ১১ ১২ ১,১৯,১০,৮১১.০০	১৩ ১৪	১৫

৫। সার্বিক মন্তব্য : এডিপি এর নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।


(মোঃ এমদাদুল হক)
উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ধানচি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।


(মহা. আবুল মামসুর)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধানচি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।