

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি।
www.laxmichari.khagrachhari.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪২.৪৬৬১.০০০.০১.০০২.২২- ১ ৬৯

তারিখ- ২৬/০৭/২০২৩

বিষয় : স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : ১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-২ শাখা এর স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৬. ১৬.০০১.২০২৩-১৯,
তারিখ : ১৬/০৭/২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্বাহিত হকে প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত : ০৪ (চার) প্রস্থ।



(সুলতানা রাজিয়া)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
unolaxmichari@mopa.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মূল্যায়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে-

- ১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা (দৃষ্টি আকর্ষণ : উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা)।
- ২। অফিস নথি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন চক"

প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ : লক্ষীছড়ি, ঝাংড়াছড়ি।

১। এডিপি খোক/ বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২৩) প্রতিবেদন : জুলাই/২০২৩ ইং।

| ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী) | | | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় | | | | সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অন্যাদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ | কার্যাদেশের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকল্পের নাম | স্টেট | কোন পদ্ধতি | জামানতের, আরওর, ভাট্টের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা | পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|---|----------|-------------------------------|---|------------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------|---------------|--|--|---------|
| ক্রমিক ক্রম | তারিখ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ৩০ শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয় | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ১ম | ২৩/০৮/২২ | ২০,০৯,০০০/- | কেশতলী পাড়া হেডম্যান কার্যালয়ের পাশে ভাঙ্গনরোধে ধারক ওয়াল নির্মাণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ১,৯৯,৪৮৭/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | পিপিআর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| ২য় | ১০/১১/২২ | ২০,০৯,০০০/- | লক্ষীছড়ি মেজারপাড়া-ছুরাছড়ি রাস্তায় বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ১,৯৮,৮৮০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| বাসা বাড়ী মেয়ামত | ১৩/১২/২২ | ২৫,০০,০০০/- | লক্ষীছড়ি ফায়ার সার্ভিসে টিউবওয়েল স্থাপন, গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ ও সেলার প্যানেল স্থাপন | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| ৩য় | ২৯/০১/২৩ | ১৯,৯৪,০০০/- | লক্ষীছড়ি বিভিন্ন স্থানে স্ট্রীট লাইট মেয়ামত | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ১,৯৯,৯২০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| ৪র্থ | ১৬/০৪/২৩ | ২০,০২,০০০/- | উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জীবা সান্দ্রী বিতরণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| বিশেষ বরাদ্দ | ২৪/০৫/২৩ | ২০,০০,০০০/- | উপজেলা হলরুমে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন ও প্রজেক্টর স্থাপন (অংশ-১) | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| | | | উপজেলা হলরুমে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন ও প্রজেক্টর স্থাপন (অংশ-২) | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| | | | চেসামুখ পাড়া বৌদ্ধ বিহারের পাশে সামাজিক মঞ্চ নির্মাণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ১,৯৯,৬৬৩/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| | | | নারী কোরামের উদ্যোগে দুই নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| | | | মংশাপাড়া বৌদ্ধ বিহারের পাশে সামাজিক মঞ্চ নির্মাণ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০/- | ১,৯৯,৪৮০/- | | ১০০% | ১০০% | | ২৩/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২৩/০৩/২৩ | --- | --- | ই | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| | | | উন্নয়ন কার্য তদারকান ও আনুষ্ঠানিক ব্যয় | ৬৪,০৭০/- | ৬৪,০৭০/- | ৬৪,০৭০/- | | ১০০% | ১০০% | | --- | --- | --- | --- | --- | ভাট্টার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |

[Signature]
২৪/০৭/২৩

[Signature]
২৪/০৭/২৩

[Signature]
২৪/০৭/২৩

[Signature]
২৪/০৭/২৩

2022-23 ରେ ବଜେଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା
(କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ)

| କ୍ର.ସଂ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ (ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ) | ସହାୟକ ବିଭାଗ | ଆବେଦନର ପ୍ରକାର | ମୂଲ୍ୟ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ | ସହାୟକ ବିଭାଗ | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା | ଆବେଦନର ତାରିଖ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ | ସହାୟକ ବିଭାଗ | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା | ଆବେଦନର ତାରିଖ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ | ସହାୟକ ବିଭାଗ | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା | ଆବେଦନର ତାରିଖ | ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ | ସହାୟକ ବିଭାଗ | କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା | ଆବେଦନର ତାରିଖ |
|--------|------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୦୦ |
| ୦୨ | ୦୨ | ୦୨ | ୦୨ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ |
| ୦୩ | ୦୩ | ୦୩ | ୦୩ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୩୦୦ |
| ୦୪ | ୦୪ | ୦୪ | ୦୪ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ |
| ୦୫ | ୦୫ | ୦୫ | ୦୫ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୫୦୦ |
| ୦୬ | ୦୬ | ୦୬ | ୦୬ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୬୦୦ |
| ୦୭ | ୦୭ | ୦୭ | ୦୭ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ | ୭୦୦ |
| ୦୮ | ୦୮ | ୦୮ | ୦୮ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ | ୮୦୦ |
| ୦୯ | ୦୯ | ୦୯ | ୦୯ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ | ୯୦୦ |
| ୧୦ | ୧୦ | ୧୦ | ୧୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

২০২২-২৩ অর্থ বছরের খণ্ড বিবরণী
(ক্রমিক বিবরণী)

অর্থসহ বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়

| ক্রমিক | তারিখ | টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকায়) | অর্থসহকারী নাম | আওতাভুক্ত অর্থ | প্রাপ্ত অর্থ | উপরে স্থল/২০২০ তারিখ অর্থ ব্যয় | শেয়ার অনুলিপি ক্রমিক | অর্থসহকারী আইডি | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | শেয়ার তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | অনুলিপি তারিখ | | | |
| ০১ | ০২ | ০০ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Office Word File:ADP.doc

[Handwritten signature]

২৪/০৯/২০

[Handwritten signature]
২৪/০৯/২০

