


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং- উজেপ/রাম/২০২২-৬৫০

তারিখ: ৩০/০৮/২০২২ খ্রি:

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ দ্বারা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ দ্বারা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত “ছক” মোতাবেক প্রস্তুত করত: এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।


(বিশ্ব প্রদীপ কুমার কার্বারী)
চেয়ারম্যান
রামগড় উপজেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সচিব,

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- উজেপ/রাম/২০২২-৬৫০

তারিখ: ৩০/০৮/২০২২ খ্রি:

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলঃ

- ০১। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ০২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
- ০৪। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
- ০৫। ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ/মহিলা) উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, রামগড়, খাগড়াছড়ি।
- ০৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিবেদন ছক

০১। জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/স্বীকৃত/সিটি কর্পোরেশনের নাম:- উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, রামগড়, বাগড়াহাড়ি।।
 ০২। এছাড়া খোক বরাদ্দ/বাববহরে (২০২১-২২ অর্থ বছরে জন্য):-

ক্রমিক	তারিখ	টারকার পরিদান (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এনটি সি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি		আর্থিকায়ন/অন্যকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	স্বাধীনতার তারিখ	বাজ আয়ক্রমের তারিখ	বাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিষ্কার নাম	রেট	কোন পর্যায়ক্রমে	জামানত, আয়ক্রম, আটোর টাকা কর্তন হয়েছে কিনা।	পরিণামের ২০০৮ অর্থবছরী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
			প্রকল্পের নাম	বাজসীত মুদ্রা	টুকিডিয়া	৩০শে জুন/ ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	কৌত										
১ম	১৫/০৬/২১	২৬.৮৮	হলকুম এবং মুন্সি অফিসের টিমেন্টে মোবাইল ফোন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
২য়	০৯/১২/২১	২৬.৮৮	রামগড় উপজেলার বিভিন্ন পুকুরে মৎস্য পোনা সরবরাহ করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	১৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৩য়	০১/০২/২২	২৬.৮৮	মুন্সিগঞ্জ শহরের বিভিন্ন বাস্তবী পানির সরবরাহ নিশ্চিত।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৪য়	২২/০৫/২২	২৬.৮৮	সিঙ্গাইল মেডিকেল কোর্সে বসন্তের বাস্তবী পরীক্ষা শুরু করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৫য়	১৫/০৬/২১	৪.৭৪	শিল্পকার্ফি সীলিত বিড়িআর এর বাস্তবী নীচে সলভেন্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৬য়	২৬/০৫/২২	২৭.০০	নন্দ গ্রামে মোড়কার বাস্তবী হতে শেখ আব্দুলের বাস্তবী পরীক্ষা শুরু করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৭য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	বলিবাড়ী শামসুর বাস্তবী হতে জয়নাল মুন্সির বাস্তবী পরীক্ষা শুরু করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৮য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	৮নং গ্রামে বেফায়তে উল্লাহর বাস্তবী নীচে সলভেন্ট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
৯য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	পানকুপাড়া বাবর হাটটার বাস্তবী হতে হাশেমের বাস্তবী পরীক্ষা করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
১০য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	সালমাশাড়া সোয়াশাড়া রাস্তার পলি মিলার বাস্তবী পানির সরবরাহ নির্মাণ।	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
১১য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	বলিবাড়ী জয়নাল মুন্সির বাস্তবী হতে শামসুর বাস্তবী পরীক্ষা শুরু করা।	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
১২য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	বলিবাড়ী কুদ্দুস মিলার বাস্তবী পানির সরবরাহ নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি
১৩য়	১৫/০৬/২১	১০৯.২৬	বলিবাড়ী কুদ্দুস মিলার আগে হোসেন মিলার বাস্তবী পানির সরবরাহ নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৫/০৫/২০২২	০৫/০৫/২০২২	১৫/০৬/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসি

ক্র.সং.	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশোধিত এমটি সি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আয়োগ		আবিষ্কার তালিকাভুক্ত করণের অবস্থানের তারিখ	কার্যসমাপ্তির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালকের নাম	স্টেট	কেন্দ্র	স্বাক্ষর, অফিস, জাতীয় টাঙ্ক কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে কিনা।	নির্দেশিত ২০১৬ সালের পরিচালনা পত্রিকার নং	মন্তব্য
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	টুকিমূল্য	৩০শে জুন/ ২০১৬ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	বৈজ্ঞানিক										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			বাগুপাড়া স্টেশন থেকে মোস্তাফিজ বাজার পাশে কলকাতা নির্মাণ	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	০৭/০৪/২০২২	০৭/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসূচি
			রাসপাড়া উদ্যোগের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অসুযোগের সরঞ্জামের ক্রয়	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৫	১০০%	১০০%	---	০৫/০৪/২০২২	০৫/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসূচি
			রাসপাড়া উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনার মাসিক খরচের মাসিক মাসিক মাসিক	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৫	১০০%	১০০%	---	০৫/০৪/২০২২	০৫/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসূচি
			বিদ্যালয় মুজিববাহিনীর বাস্তবায়ন পাশে কলকাতা নির্মাণ	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৫	১০০%	১০০%	---	০৫/০৪/২০২২	০৫/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	---	---	---	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রকল্প কর্মসূচি
			জগদীশ্বরী কার্জন মন্দির হতে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৫,৫০,০০০/-	৫,২৭,৫০০/-	৫,২৭,৫০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৪/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			(ক) বিদ্যালয় বাস্তবায়ন হতে মনিটরিং ব্যক্তি পর্যন্ত স্টেট স্কিম নির্মাণ ও (খ) বিদ্যালয় পৌরসীমানা হতে আনোয়ারের ব্যক্তি পর্যন্ত এইচবিবি করণ	৫,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			বায়রের সেকান হতে সোনাই আদা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৬,৮০,০০০/-	৬,৪৬,০০০/-	৬,৪৬,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৪/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			বর্ডার গার্ড রাস্তা নির্মাণের ব্যক্তি হতে কোলা হাটের ব্যক্তি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৫,৫০,০০০/-	৫,২২,৫০০/-	৫,২২,৫০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			(ক) তৈয়্যামাশাড়া সেকান হতে সোনাই আদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও (খ) তৈয়্যামাশাড়া সেকান হতে সোনাই আদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭,০৫,০০০/-	৬,৯৮,২৫০/-	৬,৯৮,২৫০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			লালামুড়ি তার কুমারের ব্যক্তি হতে সোনাই আদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭,৯৫,০০০/-	৭,৫৫,২৫০/-	৭,৫৫,২৫০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			মধ্যম লামকু কবর স্থানের সোনা হতে বেঙ্গাই মনির বাজার পাশে অরুণেশ্বরী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			সান্ডা মার্গারিট হতে পশ্চিম লামকু মসজিদে রাস্তা এইচবিবি করণ	৬,৪০,০০০/-	৬,০৮,০০০/-	৬,০৮,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার
			লক্ষ্মীপুর সেকান হতে	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৪/২০২২	১৬/০৪/২০২২	১৮/০৪/২০২২	দৈনিক ইন্টারিম	প্রতি ইন্টারিম	LMT	হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেকার

(৩)

ক্র.সং.	তারিখ	উপজেলা পরিষদ (শেখ টাকার)	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সার্ভিস এমডি মি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আওতাধীন		অন্যবিধার প্রকল্পের প্রকরণের অবস্থানের তারিখ	কর্মসম্পন্নতার তারিখ	কাজ পরেজরত তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালনার নাম	টোল	কোন পদ্ধতিতে	জামানত, অফিস, ফাইলিং, ক্রমিক ক্রম করে রাখা হবে কিনা।	নির্দেশিত ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চলিতমূল্য	০০শে জুন/ ২০১৯ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	মৌলিক										
			(ক) শাকবাগা জামে মসজিদের ভগ্নাংশ রোধে পাইপড্রাগন নির্মাণ ও (খ) ছাদনির্মাণ কার্যক্রমের প্রকল্পের প্রথম ক্রমের অর্থের পাশে কলকোর্ট নির্মাণ।	৭,৮০,২৪০/-	৭,৪৪,০৭৮/-	৭,৪৪,০৭৮/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২	১৬/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			হাফাফুজ হাফাজ শাফায় সানাইয়ের বাড়ীর পাশে কলকোর্ট নির্মাণ।	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	১২/০৫/২০২২	১৬/০৫/২০২২	১৬/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			রামগড় উপজেলায় টিম স্টেট ০১ ও ০২নং বাসা বোরামক করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯০০/-	৯,৯৯,৯০০/-	৮	১০০%	১০০%	---	২৪/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	২১/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	আর এক কিউ
			রামগড় উপজেলায় টিম স্টেট ০১ ও ০২নং বাসা বোরামক করণ।	১০,০০,০০০/-	৯,৯৯,৯০০/-	৯,৯৯,৯০০/-	৪	১০০%	১০০%	---	২৪/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	২১/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			রামগড় উপজেলায় টিম স্টেট ০৮নং বাসা বোরামক করণ।	৭,০০,০০০/-	৬,৯৯,৯০০/-	৬,৯৯,৯০০/-	৪	১০০%	১০০%	---	২৪/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	২১/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			রামগড় উপজেলা পরিষদের হস্তাক্ষর বোরামক করণ।	৩,৭১,০০০/-	৩,৭০,০০০/-	৩,৭০,০০০/-	৪	১০০%	১০০%	---	২৬/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	২০/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			করোনা ছাইনাস রোগ কয়েক মুখকা সরঞ্জামাদি ও কোর্টিন প্রদান।	৪,৭৪,০০০/-	৪,৭৩,০০০/-	৪,৭৩,০০০/-	৪	১০০%	১০০%	---	২৬/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	২০/০৬/২০২২				হ্যাঁ	হ্যাঁ	টেক্স
			সর্বমোট=	১৪,৩০,২৪০/-	১৩,৯২,০০০/-	১৩,৯২,০০০/-	---	১০০%	১০০%	---	---	---	---				---	---	---

০৩। পরিকল্পনা বহি ও আর্থিকের তালিকা:-

পরিকল্পনা বহি (আই/শহি)	বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয় (করা হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয় (করা হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয় না)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
নাই	হয়নি	হয়নি	হয়	

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাঙ্গ সুবিধা:- (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)।

ক্র/নং	প্রকল্পের ধরণ কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন			প্রকল্প বাস্তবায়নের মেট্রিক/আয়-ব্যয়			প্রকল্পের আয়-ব্যয়			অর্জিত সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
				ট্রেডারের কর্তৃত্ব ও মেট্রিক টাকার	সিপিএন/কন্ট্রোলিং কর্তৃত্ব ও মেট্রিক টাকার	পত্র বহরের জের	মেট্রিক আয়	মেট্রিক ব্যয়	পত্র বহরের জের	মেট্রিক আয়	মেট্রিক ব্যয়	মেট্রিক নিষ্পত্তি	মেট্রিক অনিষ্পত্তি		
০১।	যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি) কোড নং-১	২৬ টি	২০১১-২০২২	১১ টি	২৫ টি	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
০২।	পানীয়জল ও পরিষ্কার কোড নং-২	০১ টি		৭০,৬৬,০২৮/-	৬৮,০২,৬০০/-	---	---	---	---	১৩৯২৬০০০/-	১৩৯৬৮২৮/-	---	---	---	
০৩।	শিক্ষা কোড নং-৩	০১ টি													
০৪।	জৈত অককাঠামো কোড নং-৪	০৪ টি													
০৫।	স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ কোড নং-৫	০৪ টি													

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং-(১) যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি) (২) পানীয় জল ও পরিষ্কার (৩) শিক্ষা (৪) জৈত অককাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

০৫। সার্বিক মন্তব্য:- উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৪ অনুসরণ পূর্বক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সকল কাজের জনস্বার্থমূলক সন্তোষ-জনক।

(স্বাক্ষর)
উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি
 রামগড়, ঝাংড়াহাতি।

(স্বাক্ষর)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 রামগড়, ঝাংড়াহাতি।

(স্বাক্ষর)
বিশ্ব প্রদীপ ফুন্ডার কারবারী
 উপজেলা সোমবঙ্গ
 রামগড়, ঝাংড়াহাতি নার্বাজা জেলা।