

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম ও প্রকল্প এরিয়া	গৃহীত প্রকল্প	বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	1.5 MCC	৩২৫০ কিঃমিঃ নতুন লাইন ও ০২ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র	২৯১৭ কিঃমিঃ সম্পন্ন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণাধীন।
০২		DNES	৩৭৬৫ কিঃমিঃ নতুন লাইন ও ০২ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র	২৯২১ কিঃমিঃ সম্পন্ন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণাধীন।
০৩		UREDS	২০০ কিঃমিঃ নতুন লাইন ও ০২ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র	নতুন ১৯২ কিঃমিঃ সম্পন্ন এবং ০২ টি উপকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
০৪		URIDS	৪৬৪ কিঃমিঃ নতুন এবং ৭৮০ কিঃমিঃ আপগ্রেডেশন	নতুন ৩৯৫ কিঃমিঃ সম্পন্ন এবং আপগ্রেডেশন ৪২৩ কিঃমিঃ সম্পন্ন।