

সেকশন ৩

মাঠ পর্যায়ে কাজ সমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন

জেলাঃ ফেনী

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | গণনা পদ্ধতি | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন | |
|---|---|---|-----------------|---------------|--------------------|--------|
| ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| [১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |
| | | | | | অর্জন | ০ |
| | | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | | | সমষ্টি | কিঃমিঃ |
| | | | | | অর্জন | ২,৪০৩ |
| | | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬৫ |
| | | | | | অর্জন | ৯,২২৫ |
| | [১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | সমষ্টি | মিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৬০ |
| | | | | | অর্জন | ১১৮.৭৫ |
| | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | সমষ্টি | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
| | | | | | অর্জন | ১ |
| | [১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেন্টার নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেন্টার | সমষ্টি | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৩ |
| | | | | | অর্জন | ২,২৪ |
| [১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | সমষ্টি | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | |
| | | | | অর্জন | ০.৬ | |
| [১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি | [১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান | সমষ্টি | লক্ষ জন দিবস | লক্ষ্যমাত্রা | ৯ | |
| | | | | অর্জন | ২,২৫ | |
| [১.৭] সবুজায়ন | [১.৭.১] বৃক্ষরোপন | সমষ্টি | টি | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | |
| | | | | অর্জন | ০ | |
| [১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৬০ | |
| | | | | অর্জন | ৫৪ | |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | গণনা পদ্ধতি | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন | |
|--|--|---|----------------|---------------|--------------------|-------|
| ১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| | [১.৯] মোবাইল রক্ষণাবেক্ষন | [১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষনকৃত সড়ক(অন পেভমেন্ট) | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১২০ |
| | | | | | অর্জন | ২৭.২৫ |
| | [১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | সমষ্টি | মিঃ | লক্ষ্য মাত্রা | ৩২০ |
| | | | | | অর্জন | ১০৬ |
| [২] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | [২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [২.১.১] খননকৃত সেচ খাল | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |
| | | | | | অর্জন | ০ |
| | [২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার | [২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ | সমষ্টি | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
| | | | | | অর্জন | ০ |
| | [২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার | [২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর | সমষ্টি | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |
| | | | | | অর্জন | ০ |
| [৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন | [৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রনয়ন | [৩.১.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | সমষ্টি | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১৩০ |
| | | | | | অর্জন | ১১৩ |
| | | | | | | |