

স্মারক নং: ৪৬.০২.১৫৮২.০০০.১৪.০০১.২২-১০০১

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ সাতকানিয়া উপজেলাধীন ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে এডিপি হতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন ২০২১-২০২২ইং অর্থ বৎসরে এডিপি হতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

[Signature]

11-12-2022

পারভেজ সারোয়ার হোসেন

উপজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

ই-মেইলঃ uc.satkania@lgcd.gov.bd

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো) :

- ০১। উপজেলা চেয়ারম্যান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- ০২। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

প্রতিষ্ঠানের নামঃ এলজিইডি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং/বিশেষ বরাদ্দ সংক্রান্ত পৃথক প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	সিএম এফ নং (সকি টাক)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিক মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সিপিটি রেফারেন্স নং	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের আধিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কম্পিউটারে তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত প্রতিবেদন নাম	বেটা/সব	প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্তাদি/টেন্ডার/সিপিপি/সিপিএস	জায়গা, আয়ের, জায়গার টাকার কার্টন করা হয়েছে কিনা	শিল্পকার/সেবা/অন্যান্য সিপিটি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা পূরণ করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
								অর্থকৃত (%)	মুঠ (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৫	১৬/১১/২০২১	২২৯০০০০/-	০১ ইউনিয়ন গলি A) Improvement of diwp charati Bashir Ullah Mazar Road by BFS, B) Improvement of middle charati Nasir Mohammad Road (remaining part) by BFS, C) Construction of Retaining wall near Uttar Brammondenga Siraj Member's house Road, D) Improvement of Advocate Nurul Hossain Chowdhury and Muhi Misbahul Hoque Chowdhury Road by BFS, E) Construction of Retaining wall at pond near Kamal Uddin's house at Morhum Danu Mia Chowdhury Road, F) Construction of Retaining wall near Sonaichari chara main bor house, G) Improvement of Dakkhin Tulatoli bank para Morlum Abul Hossen Road by BFS, H) Construction of Retaining wall near Mobarok Ali house at south charati shah mojidia Road.	৯৯০০০০/-	৯৯০০০০/-	৯৯০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.০৪.২২	২৪.০৪.২২	২১.০৬.২২	মৌজা ইন্ডিক্স, মৌজা অবস্থানের ও মৌজা আকার	এলজিইডি'র বেটা সিডিউল মোতাবেক	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৬	১৬/১১/২০২১	২২৯০০০০/-	০২ ইউনিয়ন গলি A) Improvement of middle Tulatoli purbo para road to Yusuf soudigor dokan by BFS, B) Maintenance of Support dakhin para napiter char road at 09 no ward, C) Improvement of diwp charati hazi house- middle charati connecting road by BFS, D) Improvement of Morlum Siraj member house road by BFS, E) Maintenance of Sarbojonin tree sree hori Mondir (03 No ward), F) Maintenance of Baitur Nur Jame Masjid (07 No ward), G) Improvement of Middle Charati hazi house road by BFS, H) Improvement of Uttar Brammondenga uttar para freedom fighter Shamsul Islam house road by BFS.	৮০০০০০/-	৮০০০০০/-	৮০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.০৪.২২	২৪.০৪.২২	০৬.০৬.২২	"	এলজিইডি'র বেটা সিডিউল মোতাবেক	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭	১৬/১১/২০২১	২২৯০০০০/-	০৩ ইউনিয়ন সর্পিলা A) Construction of drain for water extraction (remaining part) at notun char Khagaria majar para, B) Construction of drain for water extraction at Khagaria Akbar para, C) Improvement of Khagoria Foujdergona Obaidur Rahman Chowdhury road (Mosjid to GC Road) by HBB.	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.০৪.২২	২৪.০৪.২২	০৬.০৬.২২	"	এলজিইডি'র বেটা সিডিউল মোতাবেক	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৮	১৬/১১/২০২১	২২৯০০০০/-	০৪ ইউনিয়ন সর্পিলা A) Improvement of Moishamura Dewanji house road by HBB, B) Improvement of Khagoria Gani para Sekander house road by HBB, C) Construction of Retaining wall and earth filling work at dhakkhin para Baitul Aman Shah Jame Mosque, D) Improvement of Amiruzzaman Chowdhury road by BFS, E) Development of Nurul Islam master House road at 03 No ward, F) Maintenance of Khagoria Mondir para Jame Mosque.	৮০০০০০/-	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.০৪.২২	২৪.০৪.২২	২১.০৬.২২	"	এলজিইডি'র বেটা সিডিউল মোতাবেক	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Sl. No.	Project Name	Scheme	Type of Project	Budget (₹)		Actual Expenditure (₹)	Percentage of Expenditure	Remarks	Start Date	End Date	Completion Date	Status	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	
				Estimated	Actual													
1	A) Improvement of Uttar Kanchana Moin Fakihon (south side) by B.S. B) Construction of culvert at Dakhan Kanchana gurgan Hanwanga road. C) Construction of drain for water extraction near Middle Kanchana Anwar A Jam Madrasha. D) Improvement of Dakhan Kanchana pala para road by B.S.
2	A) Construction of Retaining wall at Bank para Badi pukar par & Improvement of road near badi pukar by B.S. B) Construction of Retaining wall at Uttar Kanchana Han Moin pond. C) Maintenance of Ashraf Ali Talukdar road and construction of culvert at same road. D) Construction of drain from Middle Kanchana phal-phara to west side road. E) Maintenance of Dakhan Kanchana gurgan Khabla para road.
3	A) Development of Bazila Jalakum Moin. B) Construction of Guide wall adjacent to Bazila Talukdar Home Shiv Moin. C) Construction of retaining wall at Chowdhury para pond edge to Mullik's house, north side of road. D) Construction of Guide wall at Rudo Pali Mohasadhan. E) Maintenance of Bazila Chowdhury para Jame Mosque. F) Improvement of Rudo para Sarbasoin Mohasadhan Road by B.S.
4	A) Construction of Boundary wall at Samdar para Bahumukto High School. B) Development of Rampur Shidar Para Jame Mosque. C) Maintenance of Sarkama Lyarla Complex Jame Mosque.
5	A) Maintenance of Muzaffar Master house Road by B.S. B) Maintenance of road near sub-register office pond. C) Installation of deep tube well near late Ali Umed house at Poushalwa Dhan ward Rajnagar. D) Improvement of Middle Rampur Moin pond road by B.C. E) Construction of retaining wall at pond bank. D) Construction of drain adjacent to Sarkama Girls High School.

(Handwritten signatures and initials)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশোধিত এসডি/বি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আগতি		আর্থিক সহায়তার প্রকল্পের অনুগ্রহের তারিখ	কর্মসম্পন্ন তারিখ	কাজ সমাপ্ত তারিখ	কাজ শেষ করণের তারিখ	প্রকল্পিত পরিধির নাম	স্টে/নং	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়/ টেক্সট/ সিপিপি/সি	সমাপ্ত তারিখের সংখ্যা কর্তৃক করা হয়েছে কিনা	শিশুসহ/২০০৮ অনুগ্রহীত সংশোধিত সংশোধিত কর্তৃক করা হয়েছে কিনা	অন্য সংখ্যা
							আর্থিক (%)	মোট (%)										
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১০।	ইউনিয়ন: চহতী তালপাও আশরাফুল মাদ্রাসা সড়ক প্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		০৬.০৪.২২	১০.০৪.২২	১০.০৪.২২	-	এলজিইডি'র রেট সিডিউল মোটাবেক	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১১।	ইউনিয়ন: বাগরিয়া নতুন চরবাগরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক অবশিষ্টাংশ এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন		১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%		০৯.০৫.২২	১১.০৫.২২	১৭.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২।	ইউনিয়ন: কাঞ্চনা দক্ষিণ কাঞ্চনা কাজীর বাড়ি সড়কের উপর কালভার্ট নির্মাণ		১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%		০২.০২.২২	০৫.১২.২২	২৬.০২.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৩।	ইউনিয়ন: কাঞ্চনা উত্তর কাঞ্চনা জঙ্গলপির মাজার সড়কের পার্শ্ব ড্রেইন ও কালভার্ট নির্মাণ।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		০২.১২.২২	০৩.০৩.২২	২৬.০২.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৪।	ইউনিয়ন: আমিলাইষ মোহাম্মদ হোছন এর বাড়ির সামনে বাড়ির রাস্তা মাটি ও প্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		০৯.০৫.২২	১২.০৫.২২	০৩.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৫।	ইউনিয়ন: এওচিয়া ছনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়ক ড্রেইন নির্মাণ।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৪.০২.২২	১৬.০২.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৬।	ইউনিয়ন: এওচিয়া আবীন্দার কুলাল পাড়া সেক্টার পূর্ব সড়ক (২য় অংশ) প্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৪.০২.২২	১৬.০২.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭।	ইউনিয়ন: এওচিয়া আল মেহেদী আবুল বশর একাডেমীর বাউজারী ওয়াল নির্মাণ		১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%		০৯.০৫.২২	১০.০৫.২২	১৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৮।	ইউনিয়ন: মাদার্শা আদ্রামা ফজলুদ্দাহ সড়কের আবদুল হাজীর বাড়ির সামনে বক কালভার্ট নির্মাণ।		১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-		১০০%	১০০%		১০.০২.২২	১৪.০২.২২	০৫.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৯।	ইউনিয়ন: মাদার্শা আদ্রামা ফজলুদ্দাহ অফিস সড়কের মজার বাড়ি স্টেশনের পূর্ব পার্শ্ব বক কালভার্ট নির্মাণ।		১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-		১০০%	১০০%		১০.০২.২২	১২.০২.২২	০৫.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২০।	ইউনিয়ন: কেওচিয়া কেওচিয়া নন্দী সড়কে প্রিক সলিং এর মাথা হতে বুছির পাড়া পার্শ্ব এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.০৫.২২	২১.০৫.২২	১০.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২১।	ইউনিয়ন: ধর্মপুর ধর্মপুর চাঁদের পাড়া বড় পুকুরের পশ্চিম পার্শ্ব ঘাট নির্মাণ।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		২৯.০৫.২২	০২.০৬.২২	২১.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২২।	ইউনিয়ন: বাজালিয়া ভোর বাজার জামে মসজিদের উন্নয়ন।		১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২২	২৬.০৪.২২	০৩.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২৩।	ইউনিয়ন: সোনাকানিয়া অশিফ লাম মীম হেফজুল কোরান বিজাণের পুকুরের ঘাট ও ব্রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।		২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		০৮.০৫.২২	১১.০৫.২২	০৪.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


১১-১২-২২ অর্থ বার্ষিক মোট বরাদ্দ প্রকল্পে বিস্তারিত বিবরণী			ব্যয়বহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এজিডি নং	প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক		আর্থিক অনুদানের প্রকল্পের অনুদানের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কার্য সম্পন্ন তারিখ	কার্য শেষ তারিখ	প্রকল্পের শীর্ষক নাম	বোর্ড/সি নং	প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্ত সমূহ/ নির্দেশিকা	আওতায় আবদার জাতীয় টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	নির্দেশিকা/২০১৮ অনুদানী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিবেচনা করা হয়েছে কিনা	সময়	
ক্রম	কার্য	কার্য বিবরণী (শর্ত সমূহ)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভ মুদা	মুতিমুদা	০০ চুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		মার্কিক (%)	ভৌত (%)											৮
২৪	ইউনিয়ন: সোনাকানিয়া	দরবেশ শাহ মাজার সংলগ্ন কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০%	১০০%		০৯.০৫.২২	১২.০৫.২২	১৮.০৬.২২		এলজিইডি'র হেট সিডিউল মোতাবেক	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
২৫	ইউনিয়ন: পৌরসভা	দক্ষিণ আশেকর পাড়া মহল্লম হাজী হিদিক আহমদ বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণ।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০%	১০০%		১০.০৪.২২	১৩.০৪.২২	২০.০৫.২২		"	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
২৬	ইউনিয়ন: ছদাছা	ছদাছা বোয়াজির পাড়া এয়াকুব আলী মাটার বাড়ি সড়ক প্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০%	১০০%		০৯.০৫.২২	১২.০৫.২২	২০.০৬.২২		"	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				

সারসংক্ষেপ

মোট বরাদ্দের পরিমাণ =	৯১৭২০০০.০০ টাকা
টেন্ডার-০৯টি প্যাকেজ (৪৭টি প্রকল্প) =	৬৪৫৯৯৪৯.০০ টাকা
কোটেশন =	-
পিআইসি (১৭টি প্রকল্প) =	২৭০০০০০.০০ টাকা
মোট ব্যয় =	৯১৫৯৯৪৯.০০ টাকা
তামাদি =	১২০৫১.০০ টাকা
সর্বমোট =	৯১৭২০০০.০০ টাকা


11-12-2022
হিসাব সহকারী
এলজিইডি
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম


11-12-22
হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম


11-12-2022
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম