

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

জিওবি ও জাইকার আর্থিক সহায়তায় ইউজিডিপি এর আওতায় লোহাগাড়া উপজেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গৃহিত ও বাস্তবায়িত অবকাঠামো উপ-প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র

৪র্থ পর্যায় (২০১৯-২০)

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্পের আইডি	উপ-প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতিত)	পরিশোধিত বিল (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতিত)	মন্তব্য
১	আইএনএফ-২০১৯-২০-২০১৫৪৭-০১	কোভিড-১৯ মোকাবেলার লক্ষ্যে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ ১৫ শয্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ লাইন নির্মাণ	১,০১৬,৩৫৪.৮২	৯০৪,৬১২.০০	ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে
২	আইএনএফ-২০১৯-২০-২০১৫৪৭-০২	লোহাগাড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সাবমারসিবল পাম্পসহ টিউবওয়েল স্থাপন	১,০৭৩,৩১৭.৩৩	৯৩২,০৮৬.০০	ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে
৩	আইএনএফ-২০১৯-২০-২০১৫৪৭-০৩	লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর (খানহাট) বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১,৪৯৮,৮১৫.৭২	১,৩৪৮,৯৩৩.০০	ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে
৪	আইএনএফ-২০১৯-২০-২০১৫৪৭-০৪	লোহাগাড়া উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষার কেন্দ্রে হাই ও লো ব্রেঞ্চ সরবর	২,৪০৬,২৪৪.০০	১,৬৮৫,১০০.০০	ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে
			৫,৯৯৪,৭৩১.৯৫	৪,৮৭০,৭৩১.০০	