

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি
www.lged.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং ৪৬.০২.৮৪২৯.০০০.১৬.০৪৯.২৩-৭৬০

তারিখঃ ১৯-১২-২০২৩খ্রিঃ

বরাবর,

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি, রাঙ্গামাটি।

বিষয়ঃ- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি জেলায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) (অক্টোবর/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং ৪৬.০২.০০০০.৬০২.২২.০২২(অংশ-০৭) ২০২৩-১০৪৪

তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রাঙ্গামাটি জেলায়, বিলাইছড়ি উপজেলায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) (অক্টোবর/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৩) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পূরণ পূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মো. আলতাফ হোসেন)

উপজেলা প্রকৌশলী(অঃদাঃ)

এলজিইডি, বিলাইছড়ি

রাঙ্গামাটি

ue.belaichari@lged.gov.bd

ফোন নং-০৩৫১৯১০০৩

১৯.১২.২৩

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগ, ১০১২, সিডিএ এভিনিউ ষোলশহর চট্টগ্রাম।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাঙ্গামাটি অঞ্চল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
- ৩। অফিস নথি।


মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন


জেলাঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	
					১	২
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য						
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.২] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.২.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৫
		[১.২.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	অর্জন	০.২৫
		[১.২.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.২.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	অর্জন	০
		[১.২.২] নির্মিত বিজ্ঞ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.২.২] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	অর্জন	০
		[১.৪.১] নির্মিত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.৪.১] নির্মিত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	অর্জন	০
		[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	অর্জন	০
		[১.৬.১] সৃষ্টি কর্মসংস্থান	সমষ্টি	লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.৬.১] সৃষ্টি কর্মসংস্থান	সমষ্টি	অর্জন	অর্জন	০
		[১.৭.১] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০
		[১.৭.১] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	অর্জন	অর্জন	০
[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০		
[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	অর্জন	অর্জন	০		
[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পোভেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০		
[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পোভেন্ট)	সমষ্টি	অর্জন	অর্জন	০		
[১.১০.১] পাকা সড়কে নির্মিত বিজ্ঞ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০		
[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত বিজ্ঞ/কালভার্ট	সমষ্টি	অর্জন	অর্জন	০		

১৭.১২.২০২১

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কার্যসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
[২] ক্ষুদ্রকার স্টেট কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] স্টেট খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত স্টেট খাল	সমাষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ	সমাষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমাষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০
	[৩.১] পরিষ্কৃত টেকসই ও পরিবেশ বাঁধার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইঞ্জিনিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমাষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০ ৩
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন						


 10.12.2023
 মাঝবুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এলজিইসি, বিনাইসিডি, ধাপামাটি।


 মোঃ আলভাক হোসেন
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (অপারেশন)
 এলজিইসি, বিনাইসিডি, ধাপামাটি।