

**বিশত ৯ বছরে জেলার গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাময়িক চিত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি।**

ক্রমণং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্পের অনুদ্বলে অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	শাবিনগর উপজেলায় কুজা-গোবর্ন বাঁয়ের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৫৭ মিটার ক্ষতিগ্রহ বাঁয়ের শ্রেণি প্রটেকশনসহ বাঁধ সেরামাত এবং সরাইশ উপজেলার জয়ধরকানি গ্রাম এতিরকা প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানে মোট ৪৮৮ মিটার ক্ষতিগ্রহ এতিরকা কাজ সেরামাত প্রকল্প।	২০০৮-২০১০ পর্যন্ত	৮৪.৪০	৮৪.৪০	-	প্রকল্পটি সমাধি
০২।	কনবা উপজেলার শালাদা নদীর তীরে মক্ষবাগ নামক স্থানে এবং আখাউড়া উপজেলায় হাউড়া নদীর বাম তীরে খোলাঘর নামক স্থানে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২০০৮-২০১০ পর্যন্ত	১০৪.২৫	১০৪.০০	০.২৫	প্রকল্পটি সমাধি
০৩।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে তিতাল নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (স্ট্রিপ-২)	২০০৮-২০১৩ পর্যন্ত	২৭২৬.৮১	২৪৭৫.৪১	২৫১.৪৮	প্রকল্পটি সমাধি
০৪।	বিজয়নগর উপজেলায় লোহর নদীর উপর শ্যামরা নামক স্থানে ৭-ভেট রোগ্যুটের নির্মাণ প্রকল্প।	২০১০-২০১২ পর্যন্ত	১০৪.৭১	১০৪.০৫	০.৬৬	প্রকল্পটি সমাধি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে এভারপল খালের তীরে কাউতলী নামক স্থানে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২০১১-২০১৩ পর্যন্ত	১৭.৬৭	১৭.৬৭	-	প্রকল্পটি সমাধি
০৬।	সীমানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	২০১১-২০১৩ পর্যন্ত	১৩৩.৭৫	১৩৩.০০	০.৭৫	প্রকল্পটি সমাধি
০৭।	বিজয়নগর উপজেলার লোহর ও কাটাংলী খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	২০১১-২০১৩ পর্যন্ত	১৩৩.৩২	১৩৩.১০	০.২২	প্রকল্পটি সমাধি
০৮।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন টাউন খালের তেউয়ের আঘাত হতে রক্ষা করণে পোকস্বটি বাজার এতিরকা কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	১৬.২৭	১৬.২৭	-	প্রকল্পটি সমাধি
০৯।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন কালিসীমা-শালখাঁও স্থলের মাঠ তিতাল নদীর চৌহদের আঘাত হতে রক্ষার্থে বন্যা এতিরকা বাঁধ নির্মাণ কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	৭৪.১৩	৭৪.০০	০.১৩	প্রকল্পটি সমাধি
১০।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন সিন্দুরউড়া গ্রামকে রনুগপুর বিলের চৌহদের আঘাত হতে রক্ষার্থে বন্যা এতিরকা বাঁধ নির্মাণ কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	৮৭.৪৯	৮৭.৪০	০.০৯	প্রকল্পটি সমাধি
১১।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কনবা উপজেলাধীন গৌরাঙ্গা নামক স্থানে শালাদা নদীর বাম তীর এতিরকা কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	৫৯.৫৯	৫৯.৪৯	০.১০	প্রকল্পটি সমাধি
১২।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন শাখাপুর নামক স্থানে এম,এস খাল পুনঃখনন কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	২০.২২	২০.২২	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৩।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইশ উপজেলাধীন শাখাউপুর নামক স্থানে মরা খাল এবং উহার শাখা পুনঃখনন কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	১৯.৭১	১৯.৭১	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৪।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাবিনগর উপজেলাধীন কুজা-গোবর্ন বাঁধ সেরামাত কাজ।	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	৫৫.০০	৫৫.০০	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৫।	ঢাকা (কাঁচপুর)-উত্তর-জলদাঁপপুর-খারে-ঝপাঙ্গ-সিগেট-ভানাবিল-জাফলং মহা-সড়কের (এন-২) ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া সড়ক বিভাগধীন সরাইশ উপজেলায় ৩১০ মিটার রাস্তার শ্রেণি এতিরকা মূল্যক কাজ (Deposit works)	২০১২-২০১৩ পর্যন্ত	১৩৮.৭৯	১৩৮.৭৯	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৬।	বারিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মেঘনা নদীর তীরে হতে হাঙ্গুল সেট প্রকল্প এলাকা (হাইমসে) (পার্ট-এ) এবং বাঞ্চারামপুর উপজেলার মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (পার্ট-বি)	২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত	৩৭৩৮.৭৬	৩৪৪৮.৬০	২৯০.১৮	প্রকল্পটি সমাধি
১৮।	জলাধার পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফাউন্ডেশন আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন রক্তিকানিতে মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	২০১২-২০১৪ পর্যন্ত	৯০০.০০	৭৩৬.৭৭	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৭।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দূতলা বিনীশি বিভাগের সড়ক ত্রনক নির্মাণ।	২০১২-২০১৫ পর্যন্ত	১৭৭.০২	১৭৭.০২	-	প্রকল্পটি সমাধি
১৮।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন সুজিগপুর ইউনিয়নের বৈঠাখালী ও এম,এস খাল খাল পুনঃখনন কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	১১.৮৫	১১.৮৮	০.০৩	প্রকল্পটি সমাধি
১৯।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন রানারাইশ ইউনিয়নের সেন্দ্রা গ্রাম হইতে তিতাল নদী পর্যন্ত দু'পাকী খাল পুনঃখনন কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	১০.৪০	১০.২৭	০.১৩	প্রকল্পটি সমাধি
২০।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন স্ট্রিপ-২ প্রকল্পধীন এভারপল খালের তীরে উশচাপাড়া তীর এতিরকা মূল্যক কাজ সেরামাতের জন্য সিনি রক ডাম্পিং কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	৯.৭৪	৯.৩৭	০.৩৭	প্রকল্পটি সমাধি
২১।	অন্নয়ন রাজস্ব খাত উক্ত কনবা উপজেলাধীন নরনপুর বাজারের নিকট (বায়েরক ইউপি অফিসের সামনে) শালাদা নদীর তীরে এতিরকা কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	১৮.৫৬	১৮.০৬	০.৫০	প্রকল্পটি সমাধি



ক্রমণ	ধকল্পের নাম	ধকল্পের মেয়াদকাল	ধকল্পের অনুস্থলে অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
		০২				
০১।		০৩	০৪	০৫	০৬	০৮
২২।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত কনরা উপজেলাধীন সৌরাঙ্গলা ধাংয়ে সালাদা নদীর বাম তীরে বাঁধ মেয়ামত কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	১৮.৬৭	১৮.৬২	০.০৫	কাজটি সমাধ।
২৩।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত নবীনগর উপজেলাধীন যমুনা খাল ধকল্পাধীন যমুনা ও বস খাল পুনঃ কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	১৪.৭১	১৪.৫১	০.২০	কাজটি সমাধ।
২৪।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত নাগরিনগর উপজেলাধীন কুতা-গোকার্ন ব্যাঘা এতিরকা বাঁধ মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	৮.৪৪	৮.৩৩	০.১১	কাজটি সমাধ।
২৫।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত সরাইল উপজেলাধীন জয়ধরকানি ব্যাঘা এতিরকা বাঁধ মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত	৮.৮১	৮.৭৮	০.০৩	কাজটি সমাধ।
২৬।	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফাউন্ডার আওতাধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর তীরে কাউডলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ত ব্যাঘা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ধকল্প।	২০১২-২০১৭ পর্যন্ত	১৮৪৩.৫৫	-	-	ধকল্পটি সমাধ
২৭।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত কনরা উপজেলাধীন সৌরাঙ্গলা ধাংয়ে সালাদা নদীর বাম তীরে এতিরকাব্যূর্ণক কাজ।	২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত	১৬.০০	১১.৭০	৪.৩০	কাজটি চলমান।
২৮।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত নবীনগর উপজেলাধীন মেঘনা নদীর বাম তীরে ধরাভাঙ্গা এম.পি বাঁধ সারক্ষণ কাজ।	২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত	১৬.১০	১৫.৭০	০.৪০	কাজটি সমাধ
২৯।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন মারিচকানিতে মেঘনা নদীর বাম তীরে সারেক্ষন কাজের নিদি রুক স্টক পাইলো জাঞ্ছি কাজ।	২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত	৩০.০০	৩০.০০	-	কাজটি সমাধ
৩০।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত সরাইল উপজেলাধীন জয়ধরকানি বাঁধ মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত	১৪.৪৫	৭.৫৪	৬.৯১	কাজটি চলমান।
৩১।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হরিশঙ্ক জেলাধর লংগন, বেমাণিয়া ও বালভ্রু নদী পুনঃখনন ধকল্প।	২০১০-০১৭ পর্যন্ত	৪৯৭৪.১৮	৪২৪১.৭৪	৭৩২.৪৪	ধকল্পটি সমাধ
৩২।	অনুন্নয়ন রাজ্যের খাত ভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন বাকাইল হাই স্কুল হইতে বাকাইল বাজার পর্যন্ত সত্তখেলা হাওডের চেউরের আধাত হইতে রক্ষাকল্পে তিতাস নদী তীরে এতিরকাব্যূর্ণক কাজ।	২০১৫-২০১৭ পর্যন্ত	২৬.৯৯	১৯.১৭	৭.৮২	কাজটি চলমান।
৩৩।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধর তিতাস নদী(আপার) পুনঃখনন ধকল্প।	২০১৫-২০২০ পর্যন্ত	১২৫১২.৯৭	৫৬৩.৬৯	১১৯৪৯.২৮	ধকল্পটি চলমান।
৩৪।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধর নবীনগর উপজেলাধর মারিচকানিতে মেঘনা নদীর বাম তীরে এতিরকাব্যূর্ণক ধকল্প।	২০১৫-২০১৮ পর্যন্ত	৩৩৯৭.২২	২৭৬৮.৫৯	৬২৮.৬৩	ধকল্পটি চলমান।

**আগামী ৫ বছরে সম্ভাব্য আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের তথ্যাদি।**

ক্রমণ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্পের অনুকূলে সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১।	মানবীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবেদন "ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।	২০১৭-২০২০ পর্যন্ত	৩৩০০.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
০২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নরীন্দ্রনর উপজেলাধীন ব্যতিকারি হতে ধরাভাঙ্গা এম,পি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সরস্রক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প।	২০১৭-২০২০ পর্যন্ত	৭৯৮৩.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৩।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলাধীন রাঙ্গাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সরস্রক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প।	২০১৭-২০২০ পর্যন্ত	৫৩৭৯.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নরীন্দ্রনর উপজেলাধীন চকলাধাড়ে মেঘনা নদীর বামতীর সরস্রক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প।	২০১৭-২০২১ পর্যন্ত	৪৮৪৭.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলাধীন পানিধর ইউনিয়নের মেঘনা নদীর বামতীরে অবস্থিত পাশপাতা, শাখাহাতি ও কোনাবাড়ী ধাম মেঘনা নদীর তীরে হতে রক্ষার্থে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাছ" শীর্ষক প্রকল্প।	২০২০-২০২১ পর্যন্ত	৮১৭৯.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৬।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর, নিজয়ন্দার ও সরাইল উপজেলাধীন মেঘনা-তিতাস একসিটি প্রকল্প।	২০১৮-২০২২ পর্যন্ত	৬৯৯৮.০০	অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।