



# উপজেলা পরিষদ

ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা

## Upazila Parishad

Brahmanpara, Cumilla

এম এ জাহের

চেয়ারম্যান

M A Zaher

Chairman



স্মারক নং : ৩৬

তারিখ : ৪/০৭/২০২৪

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বরাদ্দ ২০২২-২০২৩ সমাপ্ত অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) খোক বরাদ্দ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের "ছক" মোতাবেক পূরণ পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪ (চার) পাতা।

  
(এম এ জাহের)

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

প্রাপক,

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আর্কষণ: সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

উপজেলা-১শাখা।

স্মারক নং-উপ:/ব্রা:পা:/কুম/২০২৩-৩৬

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১. বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসেম খান, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-০৫, কুমিল্লা।

০২. কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

০৩. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।

০৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

০৫. অফিস নথি।

তারিখ: ০৪/০৭/২০২৩খ্রি.

  
(এম এ জাহের)

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।





2022-23 অর্থবছরে উপজেলা খাদ্যক উন্নয়ন কর্মসূচী এর আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির অর্থায়নের বিবরণ (সহায়ক আবেদনসহ ক্রম)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম                               | উপ-প্রকল্পের নাম   | উপ-প্রকল্পের বর্ণনা                                  | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন | প্রকল্পের আওতাধীন বাস্তবায়িত কর্মসূচির আওতাধীন |
|---------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১       | ২   | ৩  | ৪  | ৫   | ৬   | ৭   | ৮   | ৯   | ১০  | ১১  | ১২  |
| ১       | e-Tender/UPZ /Brahm/ADP/ 2022-23/ Mshab01   | ক) কৃষকদের কবরস্থানের খোঁজাখনি ওজন নির্ধারণ।<br>খ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।   | ২,০০,০০০/-<br>২,০০,০০০/-                             | ০,৮০,০০০/-                                      | ০,৮০,০০০/-                                      | ৫,১১১/-   | ২০০%  | ২০  | ২০/০৮/২০  | ২০/০৮/২০  |   |
| ২       | e-Tender/UPZ /Brahm/ADP/ 2022-23/ Shad02    | ক) বড় পল্লীতে পানির সরবরাহের খোঁজাখনি ওজন নির্ধারণ।<br>খ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>গ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>ঘ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।   | ৪,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/- | ৪,৮০,০০০/-                                      | ৪,৮০,০০০/-                                      | ৭০৭৯/-  | ২০০%<br>৮০%<br>২০০%<br>২০০%                     | ২০  | ২০/০৮/২০  | ২০/০৮/২০  |   |
| ৩       | e-Tender/UPZ /Brahm/ADP/ 2022-23/ Chandra03 | ক) বড় পল্লীতে পানির সরবরাহের খোঁজাখনি ওজন নির্ধারণ।<br>খ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।   | ২,০০,০০০/-<br>২,০০,০০০/-                             | ০,৮০,০০০/-                                      | ০,৮০,০০০/-                                      | -   | ২০০%<br>২০০%                                    |   | ২০/০৮/২০  | ২০/০৮/২০  |   |
| ৪       | e-Tender/UPZ /Brahm/ADP/ 2022-23/ Shad04    | ক) উত্তর পল্লীতে পানির সরবরাহের খোঁজাখনি ওজন নির্ধারণ।<br>খ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>গ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>ঘ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন। | ৪,০০,০০০/-<br>২,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/- | ৪,২৭,০০০/-                                      | ৪,২৭,০০০/-                                      | ১/-   | ২০০%<br>২০০%<br>২০০%<br>২০০%                    |   | ২০/০৮/২০  | ২০/০৮/২০  |   |
| ৫       | e-Tender/UPZ /Brahm/ADP/ 2022-23/ Dshad05   | ক) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>খ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>গ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।<br>ঘ) খাদ্যসুরক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অর্থায়ন।         | ৪,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/-<br>১,০০,০০০/- | ৪,২৭,০০০/-                                      | ৪,২৭,০০০/-                                      |   | ২০০%<br>২০০%<br>২০০%<br>২০০%                    |   | ২০/০৮/২০  | ২০/০৮/২০  |   |

Rd






## ২০২২-২৩ অর্থবছরের উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এর আওতায় বাস্তবায়িত ক্ষেত্রের অর্থগতির প্রতিবেদন (একক কামিটির মাধ্যমে)


| ক্রমিক<br>নং | ইউনিয়নের<br>নাম     | কাজের নাম   | এককের বরাদ্দকৃত<br>অর্থ | একক সভাপতির নাম           | কাজের<br>অর্থগতি | বিলের টাকার<br>পরিমাণ | মন্তব্য |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| ১            | ২                    | ৩   | ৪                       | ৫                         | ৬                | ৭                     | ৮       |
| ১            | শিলপাই               | শিলপাই ৫নং ওয়ার্ড বাজার বাড়ীর ইউসুফ মেখারের বাড়ীর রাজায়<br>ফুট ট্রীক নির্মাণ। | ২,০০,০০০/-              | কামাল উদ্দিন              | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ২            | চাপলা                | বড় খুশিয়া উত্তর পূর্ব পাড়ার জিয়াউল এর বাড়ীর রাজা সঞ্জি<br>করণ।               | ২,০০,০০০/-              | আলমগীর সরকার              | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৩            | শর্কীপল              | মণ্ডিকার দিঘী পশ্চিম পাড়া আশুল মতিন মেখার বাড়ীর রাজা হৈটের<br>সঞ্জি করণ।        | ২,০০,০০০/-              | মো: আতিকুর রহমান<br>রিমান | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৪            | দুলালপুর             | বালিনা রপসিময়ার বাড়ীর মাঝের রাজায় গাইড ওয়ালা ও রাজ<br>মেরামত করণ।             | ২,০০,০০০/-              | মো: জাসিম উদ্দিন          | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৫            | ত্রাঞ্চাপাড়া<br>সদর | নাহির নোয়াপাড়া নবীর এর বাড়ীর রাজার পার্শ্ব গাইড ওয়ালা<br>নির্মাণ।             | ২,০০,০০০/-              | মো: আ: খালেক              | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৬            | সাহেবাবাদ            | ছাতিয়ানি কবরস্থানের পার্শ্ব গাইড ওয়ালা নির্মাণ।                                 | ২,০০,০০০/-              | মো: বিজ্ঞান হোসেন         | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৭            | মালাপাড়া            | অপুরা ৪নং ওয়ার্ড এর সেনানের বাড়ীর রাজা সঞ্জি করণ।                               | ২,০০,০০০/-              | মো: ইউনুছ মিয়া           | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৮            | মাধবপুর              | বিভিন্ন ইউনিয়নে দুইছ মহিলানের মাঝে সেনাই মৌশিন ক্রয়।                            | ২,০০,০০০/-              | জাকিয়া সুলতানা           | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ৯            | মাধবপুর              | মাধবপুর আলাহাজ্জ মুখাম্মদ আবু জাহেদের কলেজের সেনাটিক ট্যাংক<br>নির্মাণ।           | ২,০০,০০০/-              | মিঃ মিয়া                 | ১০০%             | ২,০০,০০০/-            |         |
| ১০           | ত্রাঞ্চাপাড়া<br>সদর | ত্রাঞ্চাপাড়া বাজার দুলালপুর জিনিস সড়কে হিটের আধাশা ধারা<br>উন্নয়ন।             | ৩০,০০০/-                | জাহিরুল হক                | ১০০%             | ২৮,৯১৯/-              |         |
| ১১           |                      | অন্যান্য আনুষ্ঠানিক   | ২৫,৮৪০/-                | -                         | ১০০%             | ২৫,৮৪০/-              |         |
|              |                      | সর্বমোট   | ১৮,৫৫,৮৪০/-             |                           |                  | ১৮,৫৪,৭৫৯/-           |         |

Rah

২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ও এডিপি এর বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন (দরপত্র আহ্বানকৃত স্কীম)

| ক্র. নং | প্রকল্পের নং                              | প্রকল্পের নাম   | ঠিকানাের নাম ও ঠিকানা    | প্রাপ্ত মূল্য | প্রকল্পে চুক্তিকৃত অর্থ | প্রকল্পে মোট ব্যয় | প্রকল্পে মোট অব্যয়িত অর্থ | গৃহীত কাজের অগ্রগতি | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | সমস্যা/ব্যয় না হওঁয়ার কারণ |
|---------|---|---|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| ১       | e-Tender/UPZ/Brah/ADP/20 22-3/Special/01  | (ক) উপজেলা পরিষদের অফিসার্স ক্লাব ভবন মেসামত।<br>৬.০০.০০০/-<br>(খ) উপজেলা পরিষদের পুকুরের ঘাটপা মেসামত।<br>৫.০০.০০০/- | মোহাম্মদ মিজানুর রহমান   | ১১.০০.০০০/-   | ১০.৪৫.০০০/-             | ১০.৪৫.০০০/-        |                            | ১০০%                | ১৭/৫/২৩           | ১৬/৬/২৩            |                              |
| ২       | e-Tender/UPZ/Brah/ADP/20 22-23/Special/02 | (ক) উপজেলা পরিষদের মূল ফটক মেসামত। ২.০০.০০০/-<br>(খ) উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেসামত।<br>৯.০০.০০০/-           | মোহাম্মদ রিমম এটানগ্রেইজ | ১১.০০.০০০/-   | ১০.৪৫.০০০/-             | ১০.৪৫.০০০/-        |                            | ১০০%                | ১৪/৫/২৩           | ১৩/৬/২৩            |                              |
| ৩       | PIC                                       | উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাসভবনের সংযোগ সড়ক আরসিনি ঘারা উন্নয়ন।  | আকিয়া সুলতানা           | ১.২০.০০০/-    | ১.২০.০০০/-              | ১.২০.০০০/-         |                            | ১০০%                | ০৯/০৬/২৩          | ২৫/০৬/২৩           |                              |
| সর্বমোট |   |   |                          | ২৩.২০.০০০/-   | ২২.১০.০০০/-             | ২২.১০.০০০/-        |                            |                     |                   |                    |                              |

  
উপজেলা প্রকৌশলী  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা  
০২-০৬-২৩

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

  
উপজেলা পরিষদ  
ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।