

২০২১-২২ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অগ্রগতির প্রতিবেদন

উপজেলা: বাঙ্গুনিয়া

মাসের নাম: জুন-২০২২

জেলা: চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং ও ইউনিয়নের নাম	কাজের নাম	প্রাকলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	PIC/উকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের ধরণ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	উপজেলা পরিষদ	০১। নারী উন্নয়ন ফোরামের আওতায় উপজেলা দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	এডভোকেট আয়েশা আক্তার	PIC	০২-১৫-২০২২	২২-০২-২২	১০০%	২,০০,০০০/-	
		০২। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়। (পার্ট-০১)	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী	PIC	১৬-০৫-২২	৩০-০৫-২২	১০০%	১,৫০,০০০/-	
২	RAN/ADP/2022/03 (হোছানাবাদ- হনির্ভর বাঙ্গুনিয়া)	০৩। দক্ষিণ নিশিন্তাপুর রোসাইপাড়া সড়কে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৭,৫৭,৮৫৯/-	৭,১৯,৯৬৬.০৫	মেসার্স লিলি এন্টারপ্রাইজ	ই-টেন্ডার	২৯-০৩-২২	১০-০৪-২২	১০০%	৭,১৯,৯৬৬/-	
		০৪। মজুমদারখীল গ্রামে জ্বালুকুমারী বাড়ীর রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।									
		০৫। মজুমদারখীল মহাজন পাড়া তাপস মেহারের বাড়ী সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।									
হোছানাবাদ ইউপি	০৬। দক্ষিণ নিশিন্তাপুর শীলপাড়া সড়কে ইট বিছানো কাজ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	আব্দুল মান্নান	PIC	২৫-০৩-২২	০৩-০৪-২২	১০০%	২,০০,০০০/-		
	০৭। হাজী ছিদ্দিক আহম্মদ সড়কে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	আব্দুল মান্নান	PIC	২৬-০৩-২২	০৬-০৪-২২	১০০%	২,০০,০০০/-		
ADP Package No: 01 (রাজানগর- ইসলামপুর)	০৮। বগাবিলি শফি সড়ক ইসমাঈল কেরানীর বাড়ী থেকে হাজী শফির বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৯,৬৩,৬০৩/-	৯,১৫,৪২২/-	মেসার্স নূর এন্টারপ্রাইজ	ই-টেন্ডার	২৯-০৩-২২	২০-০৪-২২	১০০%	৮,৯৯,৯৮৭/-		
	০৯। চৌচালাবিলি সড়কে ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।										
	১০। আল-আমিন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।										
হ-নির্ভর বাঙ্গুনিয়া	১১। ব্রহ্মোত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাইফুর রহমানের বাড়ী সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	মোঃ সেলিম	PIC	২৫-০৩-২২	১৩-০৪-২২	১০০%	২,০০,০০০/-		
	১২। ব্রহ্মোত্তর পশ্চিম পাড়া ইমাম শরীফ সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	বাদশাহ আলম	PIC	২৭-০৩-২২	১৭-০৪-২২	১০০%	২,০০,০০০/-		
উপজেলা পরিষদ	১৩। করোনা ভাইরাস রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়। (পার্ট-২)	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	বাবুল কান্তি চাকমা	PIC	১৬-০৫-২২	৩০-০৫-২২	১০০%	১,৫০,০০০/-		

২৬/৬/২০২২

২৪.০৬.২০২২

২৪/৬/২২

২৪/৬/২২

২৪/৬/২২

RAN/ADP/2022/05 (সরফভাটা-বেতাপী)	১৪। সরফভাটা বুলান শাহ বাড়ি সড়কে আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	১১,৯৫,১৯০/-	১১,৩৫,৪৪০.৫০	মেসার্স জয়া গ্রেডার্স	ই-টেডার	২৯-০৩-২২	২৭-০৫-২২	১০০%	১১,৩৫,৪৪০/-
	১৫। ভূমিবহীল রহিমিয়া জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ।								
	১৬। মরহুম শেখ নজরুল ইসলাম সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।								
	১৭। ০৭ নং বেতাপী ইউনিয়ন পরিষদে বাউভারী ওয়াল নির্মাণ (পার্ট-২)।								
RAN/ADP/2022/02 (দক্ষিণ রাজানগর-লালানগর)	১৮। খুলিয়াপাড়া মাদ্রাসা মসজিদ সংলগ্ন পুকুরের পূর্ব পশ্চিম পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৮,২২,৩০২/-	৭,৮১,১৮৬.৯০	মেসার্স সাইফুল এন্ড ব্রাদার্স	ই-টেডার	২৯-০৩-২২	২৭-০৫-২২	১০০%	৭,৮১,১৮৬/-
	১৯। দয়াল পাড়া উত্তর-দক্ষিণে পয়নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ।								
	২০। ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত উত্তর খিলমোগল কবরস্থান সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন।								
	২১। পেকুয়ার খালের মসজিদের রাস্তার পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ।								
RAN/ADP/2022/04 (পাকুরা-পোমরা)	২২। সৈয়দনগর ইউনুস তালুকদার বাড়ী সড়কে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৯,৫৯,৭১৮/-	৯,১১,৭৩২.১০	মেসার্স নূর জাহান এন্টারপ্রাইজ	ই-টেডার	২৯-০৩-২২	২৭-০৫-২২	১০০%	৯,১১,৭৩২/-
	২৩। সৈয়দনগর কাজী বাড়ী সড়কে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন								
	২৪। রোশাই পাড়া মোঃ মুছার দোকান হইতে মাজার পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।								
	২৫। কাদেয়ীয়া পাড়া সড়কে মসজিদের পর হইতে সেকান্দর সওঃ বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।								
	২৬। মাইজপাড়া নতুন মসজিদ সড়কে আমর আলী মাতব্বর বাড়ী সংলগ্ন পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ।								
RAN/ADP/2022/06 (মরিয়মনগর-চন্দ্রঘোনা)	২৭। পূর্ব সৈয়দবাড়ী মাস্টার পাড়া সড়কে সিসি ঢালাই	৯,৯০,৪৭৫/-	৯,৪০,৯৫১.২৫০	মেসার্স ফিরোজা কন্সট্রাকশন	ই-টেডার	২৯-০৩-২২	২৭-০৫-২২	১০০%	৯,৪০,৯৫১/-
	২৮। রশিদিয়া পাড়া ডাক্তার কামাল সড়কে সিসি ঢালাই ও ড্রেন সংস্কার								
	২৯। পূর্ব চন্দ্রঘোনা নুরুল ইসলাম মেম্বার বাড়ী সড়ক সিসি ঢালাই								
	৩০। বনগ্রাম কমিউনিটি ক্লিনিক সড়ক সিসি ঢালাই								
	৩১। বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক সিসি ঢালাই								
	৩২। মধ্যম কদমতলী বায়তুর নূর জামে মসজিদ সড়কে সিসি দ্বারা উন্নয়ন।								

স্বাক্ষর
২৪/৫/২০২২

স্বাক্ষর
২৪.০৬.২০২২

স্বাক্ষর
২৭/৫/২২

স্বাক্ষর
২৭/৫/২২

স্বাক্ষর

