উপজেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের স্থানীয় রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্প সমূহের জুলাই/২০২২ ইং মাসের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ।

ক্রমিক নং	খাতের বিবরন	বরাদ্দ আদেশ নং	প্রকল্পের ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	বরাদ্দকৃত শস্য/অর্থের পরিমাণ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ব্যয়িত খাদ্য শস্য/অর্থের পরিমান	অব্যয়িত খাদ্য শস্য/অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতি হার (%)	প্রকল্প চেয়ারম্যান/ঠিকাদারের নাম
					৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	২	৩	৪	৫								
			০১।	আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জন্য আবাসন নির্মাণ কাজের সমাপ্তকৃত কাজের অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করন ।	১৪০০৩১.০০	০৭.১২.২১	২৫.১২.২১		১৪০০০০.০০	৩১.০০	১০০%	মেসার্স কমল এন্টারপ্রাইজ
		মোট:			১৪০০৩১.০০				১৪০০০০.০০	৩১.০০		

২৪/৭/২২
ঠাকুমা
হিসাব সহ:
উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তর, সদর
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৩/৭/২২
প্রনব রায় চৌধুরী
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি সদর উপজেলা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(শাজাহান বিনতে জামিন)
সহকারী কমিশনার
উপজেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

(মোঃ [illegible] হোসেন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।